

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक- 03.10.2012 की कार्यवाही।

- 1 उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।
- 2 बैठक में सर्वप्रथम सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि जिला स्तर से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/6 के अंतर्गत प्रस्ताव विधिवत जॉचकर सही-सही भेजा जाय ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब की स्थिति नही हो। अर्जनाधीन भूमि के तहत प्रस्तावित खेसरो का नकल खतियान तथा खेसरा पंजी सही-सही तैयार कर भेजने का भी निदेश दिया गया।
- 3 यदि प्रस्तावित अर्जन में खतियान में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कोई सरकारी भूमि सम्मिलित हो, जो बन्दोवस्ती के माध्यम से संबंधित रैयतो को प्राप्त हुआ हो, तो उसके "सक्षम पदाधिकारी से जमाबंदी कायम किये जाने, इत्यादि की जांच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही उक्त भू-खण्ड का अर्जन हेतु प्रस्ताव सरकार के स्तर पर भेजा जाय।"
- 4 गैरमजरूआ आम/सर्वसाधारण भूमि के अर्जन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/मुखिया से अनापत्ति प्रमाण देने हेतु जिला स्तर से पत्र भेजा जाय। साथ ही, इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन का निदेश दिया गया।
- 5 अधियाची विभाग से विधिवत अधियाचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/6 के तहत जिला स्तर पर प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।
- 6 अधिनियम की धारा-4/6 के तहत सरकार स्तर से स्वीकृति एवं अधिसूचना/अधिघोषण का समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त 20-30 दिनों के भीतर धारा 7/17(1) के तहत प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।
- 7 अधिनियम की धारा 7/17(1) के तहत स्वीकृति के पश्चात धारा-9 के तहत हितबद्ध रैयतों को नोटिस निर्गत कर आपत्तियों की सुनवाई के उपरान्त दर निर्धारण की कार्रवाई कर नियमानुसार 80% प्रारम्भिक राशि का भुगतान हितसंबद्ध रैयतों को किया जाय तथा अधियाची विभाग/प्राधिकार को धारा 7/17(1) के तहत स्वीकृति की तिथि से 30-45 दिनों के भीतर भूमि का दखल-कब्जा सौंपने की कार्रवाई की जाय। यदि उक्त निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी दखल-कब्जा लंबित रहता है तो इसके लिए उचित/वैध कारणों सहित प्रतिवेदन सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा बिलम्ब के लिए संबंधित पदाधिकारी दोषी/जिम्मेवार माने जायेंगे।
- 8 भू-अर्जन का प्रस्ताव देने के पूर्व समाहर्ता की अध्यक्षता में स्थल-चयन समिति की बैठक निश्चित रूप से कर ली जाय ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे। इस बिन्दु की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट किया गया।
- 9 मुख्यालय द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु जिला से जो पृच्छाएँ की जाती हैं, उसका अनुपालन फैंक्स/ई-मेल/विशेष दूत के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर निश्चित तौर पर किया जाय। ई-मेल के माध्यम से सूचना/प्रतिवेदन भेजने को प्राथमिकता दी जाय।
- 10 मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर SLP/MJC/LPA/CWJC, इत्यादि में यथा सम्भव दो सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल किया जाय तथा दायर प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित भू-अर्जन निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 11 "पावरग्रीड/विद्युत उप केन्द्र तथा थर्मल पावर परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।" इस विषयक भू-अर्जन कार्यों में किसी भी समस्या की स्थिति में अविलम्ब सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन से दूरभाष पर संपर्क करने तथा अवश्यकतानुसार पत्राचार करने का निदेश दिया गया।
- 12 अधियाची विभाग/प्राधिकार के स्तर पर मुआवजा राशि लम्बित रहने की स्थिति में अधियाची विभाग/प्राधिकार को जिला स्तर से प्रत्येक माह स्मार पत्र निर्गत किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव तथा सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन को भी उपलब्ध कराया जाय।
- 13 बैठक में उपस्थित सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित भूमि अर्जन का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र- I, II एवं III में भरकर प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को भू-अर्जन निदेशालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय। किसी माह के प्रथम तारीख को अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- 14 सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना का **E.mail- hukummeena@yahoo.co.in** की सूचना सभी पदाधिकारियों को दी गई।
- 15 सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी भू-अर्जन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि जिला भू-अर्जन कार्यालयों में अधिष्ठापित Computer, Broad band, Internet etc. इत्यादि के माध्यम से सूचनाओं का यथासाध्य आदान-प्रदान किया जाय।
- 16 विधान सभा/विधान परिषद् से संबंधित लंबित आश्वासन एवं ताराकित प्रश्नों का अनुपालन/जबाब शीघ्र भेजवाएँ, जिससे अनुपालन प्रतिवेदन सही समय पर संबंधित अधिकारी को भेजा जा सके। इसमें किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं होनी चाहिए।
- 17 जिला भू-अर्जन कार्यालयों में कर्मियों की कमी की स्थिति में **बिहार भू-अर्जन पन-स्थापन एवं पुनर्वास नीति-2007** के संकल्प संख्य-747/रा0 दिनांक-13.05.08 की कंडिका-4.2 में निरूपित प्रावधानों के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाते हुये नियमानुसार संविदा/अनुबंध/ **Outsourcing** के आधार पर कर्मियों को रखकर कार्य संपादित कराया जाय। किसी भी स्थिति में कर्मियों की कमी के कारण भू-अर्जन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।

जिलावार लम्बित मामलों की सूची

क्र०	परियोजना का नाम	जिला का नाम	धारा-4/6 के तहत स्वीकृति	धारा-7/17 (1) के तहत स्वीकृति	लम्बित मामला एवं दिये गये निदेश।
1	हथुआ-भटनी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण	गोपालगंज	जनवरी, 2011 से मई, 2011 तक 3 मौजा में 4/6 स्वीकृत तथा अप्रैल, 2012 से अगस्त, 2012 तक 6 मौजा में 4/6 स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 9 प्रस्ताव अप्राप्त। 2 प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर। शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश।
ख	महम्मदपुर-छपरा राज्य उच्च पथ चौड़ीकरण	गोपालगंज	कुल प्राप्त प्रस्ताव-11 4/6 स्वीकृत-5 4/6 पृच्छाधीन-6 1 मौजा का 4/6-जून 12 3 मौजा का 4/6-जुलाई 12	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 4 प्रस्ताव लंबित। शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश।
2	महाराजगंज-मशरख नई रेल लाईन	सिवान	जून, 2012 से जुलाई, 2012 तक 2 मौजा में 4/6 स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 2 प्रस्ताव अप्राप्त। धारा-4/6 का एक प्रस्ताव पृच्छाधीन। सभी प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निदेश।
3	बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ संख्या-78	पटना	नौबतपुर (09.05.12) निजामपुर (25.5.12) मोहद्धिनपुर चा0-2, (09.05.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 3 प्रस्ताव लंबित। 6 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र कार्रवाई पूरी करने का निदेश।
ख	गंगा नदी पर पुल, एन0 एच0-28 (करजान से ताजपुर)	पटना	स्वीकृत	स्वीकृत	3 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र कार्रवाई पूरी करने का निदेश।
ग	मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा	पटना	स्वीकृत	स्वीकृत	5 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र कार्रवाई पूरी करने का निदेश।
घ	मेगा औद्योगिक पार्क भूमि बैंक परियोजना	पटना	स्वीकृत	स्वीकृत	1 मौजा-सिकन्दरपुर (299.95 एकड़) का दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र कार्रवाई पूरी करने का निदेश।
ङ	मौलाना मजहूरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय	पटना।	स्वीकृत (22.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र कार्रवाई पूरी करने का निदेश।
च	नेउरा-दनियावाँ नई रेल लाईन	पटना	स्वीकृत	स्वीकृत	3 मौजा-(सरथुआ, लखना-5 एवं चामुचक मछौली) का दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र कार्रवाई पूरी करने का निदेश।
छ	मिठापुर, रेल उपरी पुल, वार्ड नं0-3	पटना	पृच्छा (03.07.12)	-	शीघ्र कार्रवाई पूरी करने का निदेश।
4	मेडिकल कॉलेज पावापुरी पहुँच पथ	नालन्दा	स्वीकृत	स्वीकृत	2 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा दखल-कब्जा नहीं लिया जा रहा है।

ख	नव नालन्दा महाविहार सांस्कृतिक ग्राम	नालन्दा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लबित। व्ययगत नया अधियाचना दायर।
ग	आधार भूत संरचना विकास	नालन्दा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 2 प्रस्ताव लबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।
घ	कुण्डलपुर से पावापुरी पंचाने नदी पर पुल एवं पहुँच पथ	नालन्दा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा पूर्ण।
5	पिपराही घाट पुल	शिवहर	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लबित। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर से पृच्छाधीन।
6	विद्युत उपकेन्द्र, मौजा-भीमनगर एवं सुखनगर	सुपौल	स्वीकृत	स्वीकृत	2 मौजा का दखल-कब्जा पूर्ण।
7	सासाराम रेलवे क्रॉसिंग उपरी पुल, युसूफ चक	रोहतास	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा पूर्ण।
ख	डिहरी रेलवे क्रॉसिंग उपरी पुल, मौजा-पाली	रोहतास	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा पूर्ण।
8	कुदरा रेलवे उपरी पुल सं0-52, मौजा-चकिया	कैमूर	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।
ख	संपर्क सड़क, मौजा-भगवानपुर, अकोढी	कैमूर	स्वीकृत (04.07.11 एवं 19.10.11)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। शीघ्र भेजने का निदेश।
9	कमला नदी पर पुल, मौजा-रसियारी	दरभंगा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।
10	विद्युत उपकेन्द्र/पावर सब स्टेशन, मौजा-पैता	सहरसा	1313/13.06.12	प्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव स्वीकृत।
ख	विद्युत उपकेन्द्र/पावर सब स्टेशन, मौजा-ग्वालपाड़ा	सहरसा	1312/13.06.12	प्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव स्वीकृत।
ग	132/33 के0 वी0 पावर ग्रिड, मौजा-रौताखेम	सहरसा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा पूर्ण।
घ	132/33 के0 वी0 पावर ग्रिड, मौजा-इटहरी	सहरसा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा पूर्ण।
ङ	पुल निर्माण, मौजा-करमत एराजी	सहरसा	अप्राप्त		त्रुटि निराकरण में।
10. च	बलुआहा घाट से गंडौल के बीच पुल, मौजा-थनवार	सहरसा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। शीघ्र भेजने का निदेश।
छ	बलुआहा घाट से गंडौल के बीच पुल, मौजा-बंधवाहार	सहरसा	अप्राप्त		त्रुटि निराकरण में। अर्जन में धार्मिक संरचना।
ज	सोनवर्षा ग्वालपाड़ा में आर0 सी0 सी0 पुल, मौजा-अतलखा	सहरसा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव प्रमंडलीय स्तर पर।

झ	सपर्क सड़क, मौजा-नवहट्टा	सहरसा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। शीघ्र भेजने का निदेश।
ञ	बलुआहाघाट से गंडौल के बीच पुल, मौजा-खिरहा	सहरसा	स्वीकृत	स्वीकृत	एक सप्ताह में दखल-कब्जा देने का निदेश।
11	एस0 एस0 बी0	सीतामढ़ी	स्वीकृत	स्वीकृत	7 मौजा का दखल-कब्जा पूर्ण।
12	सराय थाना भवन, मौजा-अकबरपुर मलाही	वैशाली	1586/02.09.11	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
ख	पटेढी बेलसर थाना-भवन, मौजा- पटेढी बेलसर	वैशाली	351/07.02.12	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
ग	अनु0 जाति/जन जाति थाना भवन, मौजा-दौलतपुर-देवरिया	वैशाली	1719/02.08.12	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
घ	हाजीपुर-सुगौली रेल, मौजा-फतेहपुर एकारा, अरड़ा	वैशाली	स्वीकृत (18.05.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
13	एस0 एस0 बी0, मौजा- शिलानाथ दुल्लीपट्टी	मधुबनी	धारा-4/6 स्वीकृत (1487/ 29.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
14	एस0 एस0 बी0, मौजा-सुन्दरपुर जोलगाँव	पूर्वी चम्पारण	धारा-4/6 स्वीकृत (1311/ 13.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
15	एस0 एस0 बी0, मौजा-भागपरासी	अररिया	धारा-4/6 स्वीकृत (1450/25.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
ख	एस0 एस0 बी0, मौजा-बेला	अररिया	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
ग	एस0 एस0 बी0, मौजा-भौरोगंज	अररिया	धारा-4/6 स्वीकृत (दि-04.09.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
घ	एस0 एस0 बी0, मौजा-नवाबगंज	अररिया	धारा-4/6 स्वीकृत (899 दि0-17.04.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
ङ	पुलीस केन्द्र, मौजा-हडिया	अररिया	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।
16	काँवरिया पथ	बाँका	डोमसरनी (05.12.11) महकारा (29.11.11) कुरवा (31.05.12) भोरसार (31.05.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 5 प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।

16. ख	काँवरिया पथ	बाँका	कटोरिया-4/6 स्वीकृत	स्वीकृत	दर अनुमोदन में पृच्छा (स्थल परिवर्तन का प्रतिवेदन की मांग)।
ग	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन (द्वितीय चरण)	बाँका	भीमसैन का 4/6 स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) पृच्छाधीन (881/17.08.12 समाचार पत्र में प्रकाशन में त्रुटि।
घ	न्यायामंडल, बाँका	बाँका	वार्ड नं0-7, चादर नं0-5, (दिनांक-31.05.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
ङ	पुलिस केन्द्र बाँका	बाँका	न0 प0 बाँका		धारा-4/6 का प्रस्ताव पृच्छाधीन। शीघ्र भेजने का निदेश।
च	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन (द्वितीय चरण)	बाँका	न0 प0 बाँका-11/20	स्वीकृत	दर अनुमोदन में पृच्छा। शीघ्र भेजने का निदेश।
छ	बाराहाट से बाँका रेल(गै0 म0 आम)	बाँका	न0 प0 बाँका-8/14 एवं न0 प0 बाँका-8/5	स्वीकृत	दर अनुमोदन प्रस्ताव में पृच्छा। शीघ्र भेजने का निदेश।
ज	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन (गै0 म0 आम)	बाँका	ककवारा (06.05.11) भोरसार (27.02.12) भोरसार (27.02.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
झ	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन (गै0 म0 आम)	बाँका	कटोरिया-4/6 का प्रस्ताव पृच्छाधीन-(179/22.01.10)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
17	काँवरिया पथ	मुंगेर	स्वीकृत	स्वीकृत	9 मौजा का दखल-कब्जा पूर्ण।
18	प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय	जहानाबाद	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
19. क	काँवरिया पथ	भागलपुर	घौधीबेलारी-4/6 स्वीकृत	स्वीकृत	प्राक्कलन में पृच्छा। शीघ्र भेजने का निदेश।
ख	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन	भागलपुर	सुल्तानगंज, वार्ड नं0-7 4/6 स्वीकृत	स्वीकृत	दर अनुमोदन में पृच्छा। शीघ्र भेजने का निदेश।
ग	पीरपैती थर्मल पावर	भागलपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	5 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।
घ	33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र, मौजा-शंकरपुर कोदवार (घोघा)	भागलपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा पूर्ण।
ङ	काँवरिया पथ	भागलपुर	घौधीबेलारी-4/6 स्वीकृत	स्वीकृत	प्राक्कलन में पृच्छा। शीघ्र भेजने का निदेश।
च	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन	भागलपुर	सुल्तानगंज, वार्ड नं0-7 4/6 स्वीकृत	स्वीकृत	दर अनुमोदन में पृच्छा। शीघ्र भेजने का निदेश।
छ	थाना भवन, मौजा-अकबरनगर	भागलपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।

20	आई0 टी0 आई, इन्दपै	जमुई	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
21	एस0 एस0 बी0 (28 वी0 बटालियन)	किशंगज	स्वीकृत	स्वीकृत	5 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
ख	एस0 एस0 बी0 (12 वी0 बटालियन)	किशंगज	स्वीकृत	स्वीकृत	7 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
ग	एस0 एस0 बी0 (36 वी0 बटालियन)	किशंगज	स्वीकृत	स्वीकृत	8 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
22	महम्मदपुर-छपरा राज्य उच्च पथ चौड़ीकरण	सारण	कुल प्राप्त प्रस्ताव-3 4/6 पृच्छाधीन-2	-	धारा-4/6 का 2 प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
ख	पावर ग्रिड सब स्टेशन, मौजा-चैनपुर एवं बंगरा	सारण	स्वीकृत	स्वीकृत	मौजा-बंगरा का दखल-कब्जा अधियाची प्राधिकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है।
23	गया-चतरा नई रेल लाईन	गया	धारा-4/6 का मौजा-कटारी में पृच्छा, जिला परिषद् का अनापत्ति अप्राप्त (2311/18.12.11) सिजुआ का धारा-7/17 (1) पृच्छाधीन, पेपर प्रकाशन में त्रुटि (946/24.04.12)	अप्राप्त	2 प्रस्ताव अधियाची विभाग द्वारा स्थगित। राशि अप्राप्त।
ख	गया-चतरा नई रेल लाईन	गया	धुटिया-(05.12.11)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निदेश।
ग	गया-चतरा नई रेल लाईन	गया	बंगाली विगहा-(05.12.11)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
24	डोरीगंज-बबुरा गंगा नदी पर पुल निर्माण	भोजपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	3 मौजा का दखल-कब्जा पूर्ण। 1 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।

ख	सकड्डी--नासरीगंज राज्य उच्च पथ	भोजपुर	कुल प्राप्त प्रस्ताव-50 धारा-4/6 स्वीकृत-49 धारा-4/6 पृच्छाधीन-5 1 मौजा का 4/6-अक्टूबर 11 1 मौजा का 4/6-जनवरी 12 3 मौजा का 4/6-फरवरी 12 3 मौजा का 4/6-मार्च 12 4 मौजा का 4/6-मई 12 7 मौजा का 4/6-जून 12 3 मौजा का 4/6-जुलाई 12 2 मौजा का 4/6-अगस्त 12	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का 18 प्रस्ताव लंबित। 11 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र कार्रवाई पूरी करने का निदेश।
ग	थाना भवन	भोजपुर	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 4 प्रस्ताव जिला स्तर पर एवं 1 प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
घ	गंगा नदी पर पुल	भोजपुर	कुल प्राप्त प्रस्ताव-10 4/6 स्वीकृत-8 4/6 पृच्छाधीन-2 3 मौजा का 4/6 फरवरी 12 2 मौजा का 4/6-मार्च 12 3 मौजा का 4/6-जून 12	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 8 प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
ङ	पहुँच पथ, मौजा-कसाप	भोजपुर	स्वीकृत (04.07.11)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। अर्जन में विवाद।
25	कजरा ताप विद्युत गृह	लखीसराय	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा की कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश।
26	चौसा विद्युत ताप गृह, मौजा-अखौरीपुर	बक्सर	शुद्धि पत्र-स्वीकृत (13.07.12) वापसी अधि0-निर्गत (20.06.12)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
ख	चौसा विद्युत ताप गृह, मौजा-खोरमपुर	बक्सर	अधि0 सं0-130/16.01.12	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र भेजने का निदेश।
ग	चौसा विद्युत ताप गृह, मौजा-बनारपुर	बक्सर	वापसी अधि0-निर्गत (20.06.12)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का 3 प्रस्ताव लंबित। परियोजना में 12 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। 1 माह में कार्रवाई पूरी करने का निदेश।


26. घ	पुर्नवास, मौजा--उमरपुर	बक्सर	स्वीकृत (22.09.11)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश।
ड	थाना भवन, मौजा--राजपुर कला	बक्सर	स्वीकृत (05.01.12)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश।
च	थाना भवन, मौजा--भोजपुर जदीद	बक्सर	स्वीकृत (14.06.12)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश।
छ	थाना भवन, मौजा--अतमी	बक्सर	स्वीकृत (14.06.12)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश।
ज	थाना भवन, मौजा--केसठ	बक्सर	स्वीकृत (10.07.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश।
झ	संपर्क सड़क, मौजा--मुकुन्दपुर 2. मौजा--कन्झरुआ 3. मौजा--रामपुर मठियाँ 4. मौजा--अहिरौली 5. मौजा--मठिला 6. मौजा--बरावै 7. मौजा--कतकौली 8. मौजा--खतिबा 9. पकड़ी	बक्सर	क्र० 1 से 7 तक स्वीकृत 14.06.12 को, क्र० 8 एवं 9 दि० 10.07. 12	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश।
27	33/11 के० वी० ग्रिड सब स्टेशन, मौजा--ठकराहा	पश्चिम चम्पारण	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल--कब्जा लंबित। दिनांक--15.10.12 तक दखल--कब्जा देने का निदेश।
ख	गंडक नदी पर उच्च स्तरीय पुल	पश्चिम चम्पारण	स्वीकृत	स्वीकृत	3 मौजा का दखल--कब्जा पूर्ण।
28	दरभंगा कुशेश्वर नई रेल लाईन	खगड़िया	-	-	धारा-4/6 का 3 प्रस्ताव अप्राप्त। खतियान अप्राप्त।
29	बी० आर० बी० सी० एल०	औरंगाबाद	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल--कब्जा लंबित। शीघ्र दखल--कब्जा देने का निदेश।
ख	एन० पी० जी० सी०	औरंगाबाद	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल--कब्जा लंबित। शीघ्र दखल--कब्जा देने का निदेश।
30	काँटी थर्मल पावर न्यू ऐस डैक पाईप लाईन निर्माण	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	7 मौजा का दखल--कब्जा लंबित। दर में विवाद। कमिटी का गठन किया गया है।
ख	काँटी थर्मल पावर न्यू ऐस डैक वाटर पम्प हाउस निर्माण	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	2 मौजा का दखल--कब्जा लंबित। दर में विवाद। कमिटी का गठन किया गया है।
31	विजय घाट के समीप पुल एव पहुँच पथ	मधेपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निदेश।

ख	पुलिस लाईन	मधेपुरा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।
32	विद्युत उपकेन्द्र/पावर सब स्टेशन, मौजा-पुरुषोत्तमपुर	समस्तीपुर	स्वीकृत	प्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव स्वीकृत।
ख	राज्य उच्च पथ सं0-31 1. मौजा-हरपुरभिण्डी 2. मौजा-पंचभिण्डा 3. शाहपुरहण्डी 4. मौजा-ईसमाईलपुर 5. मौ-निकशपुर चा0-2 6. मौजा-ताजपुरहांडी 7. मौजा-अमृतपुर 8. मौजा-डुमरी 9. मौजा-सहरदमाधो	समस्तीपुर	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त स्वीकृत स्वीकृत अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 7 प्रस्ताव लंबित।
ख II	राज्य उच्च पथ सं0-31 10. मौजा-जोड़ापुर 11. मौजा-निकशपुर 12. मौजा-सीरीरामडीह 13. मौ-रामपुर महेशपुर 14. मौजा-सैदपुर 15. मौजा-मोरवा 16. मौजा-चकभेली 17. मौ0-हरपुरभिण्डी चादर नं0-3 18. मौजा-निकसपुर चादर नं0-2 19. मौजा-हरपुर सैदावाद	समस्तीपुर	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 10 प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर लंबित।
ग.	राज्य उच्च पथ सं0-31 1. मौजा-आहर 2. मौ-भेरियाब्रहमोत्तर 3. मौजा-दादनपुर 4. बरियारी मटिऔर 5. मौजा-मटिऔर 6. मौजा-विशुनपुरबेरी 7. मौजा-चकभेली 8. मौजा-राजेपुर 9. मौजा-एराजी बरारी रामनगर 10. मौजा-जलालपुर 11. मौजा-हरपुरलडुआँ 12. मौ0-मालपुर	समस्तीपुर	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	9 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।

II	राज्य उच्च पथ सं०-31 13. मौजा-राज्यखंड 14. मौ०-सारंगपुर चा० नं०-1 15. मौजा-भगवतीपुर 16. मौ०-विनगामा, 17. मौजा-चकरमन	समस्तीपुर	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	5 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
घ. I	राज्य उच्च पथ सं०-31 1. मौजा-चकशाहो-1 2. मौ०-चकलालशही 3. मौजा-विनयगामा 4. मौजा-ईन्द्रवारा	समस्तीपुर	पृच्छाधीन		4 मौजा का प्रस्ताव पृच्छाधीन।
33	हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाईन मौजा- श्रीपुर, भटहा, केशरिया,	मोतिहारी	पृच्छा		धारा-4/6 का प्रस्ताव पृच्छाधीन।
ख	कनछेदवा	मोतिहारी	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा- 7/17 (1) का प्रस्ताव अप्राप्त। शीघ्र भेजने का निदेश।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, गन्ना विकास विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. आप्त सचिव, मा० मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
9. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णिया/सहरसा/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. सभी समाहर्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11. सभी अपर समाहर्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट, पटना।
14. उप मुख्य अभियंता/नि०/भूमि/महेन्द्रघाट, पटना।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना।
16. उप महाप्रबंधक, (एस०टी०), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना-800001.
17. मुख्य प्रबंधक (बॉका/ लखीसराय), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, पाँचवीं तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना-800001.
18. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत भवन-II, बेली रोड, पटना।
19. उप मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, राजगीर।
20. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
21. उप मुख्य अभियंता, हरनौत रेल कारखाना, पूर्व मध्य रेलवे, नालन्दा।
22. उप मुख्य अभियंता, गंगा ड्वीज, पटना।
23. द्वितीय कमान अधिकारी, 14 वी.एन.एस.एस.वी, जयनगर (मधुबनी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
24. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, डी०-63, श्री कृष्णापुरी, पटना।
25. प्रबंधक, (तकनीकी), पी०आई०यू०, एन०एच०ए०आई०, दरभंगा।


(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव, रा० एवं भू० सु० वि०
-सह-
निदेशक, भू-अर्जन।