

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक- 05.12.2012 की कार्यवाही।

- 1 उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।
- 2 बैठक में सर्वप्रथम सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि जिला स्तर से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/6 के अंतर्गत प्रस्ताव विधिवत जाँचकर सही-सही भेजा जाय ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब की स्थिति नही हो। अर्जनाधीन भूमि के तहत प्रस्तावित खेसरो का नकल खतियान तथा खेसरा पंजी सही-सही तैयार कर भेजने का भी निदेश दिया गया।
- 3 यदि प्रस्तावित अर्जन में खतियान में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कोई सरकारी भूमि सम्मिलित हो, जो बन्दोवस्ती के माध्यम से संबंधित रैयतो को प्राप्त हुआ हो, तो उसके सक्षम पदाधिकारी से जमाबंदी कायम किये जाने, इत्यादि की जांच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही उक्त भू-खण्ड का अर्जन हेतु प्रस्ताव सरकार के स्तर पर भेजा जाय।
- 4 गैरमजरूआ आम/सर्वसाधारण भूमि के अर्जन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/मुखिया से अनापत्ति प्रमाण देने हेतु जिला स्तर से पत्र भेजा जाय। साथ ही, इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन का निदेश दिया गया।
- 5 अधियाची विभाग से विधिवत अधियाचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/6 के तहत जिला स्तर पर प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।
- 6 अधिनियम की धारा-4/6 के तहत सरकार स्तर से स्वीकृति एवं अधिसूचना/अधिघोषणा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त 20-30 दिनों के भीतर धारा 7/17(1) के तहत प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।
- 7 अधिनियम की धारा 7/17(1) के तहत स्वीकृति के पश्चात धारा-9 के तहत हितबद्ध रैयतों को नोटिस निर्गत कर आपतियों की सुनवाई के उपरान्त दर निर्धारण की कार्रवाई कर नियमानुसार 80% प्रारम्भिक राशि का भुगतान हितसंबद्ध रैयतों को किया जाय तथा अधियाची विभाग/प्राधिकार को धारा 7/17(1) के तहत स्वीकृति की तिथि से 30-45 दिनों के भीतर भूमि का दखल-कब्जा सौंपने की कार्रवाई की जाय। यदि उक्त निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी दखल-कब्जा लंबित रहता है तो इसके लिए उचित/वैध कारणों सहित प्रतिवेदन सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा बिलम्ब के लिए संबंधित पदाधिकारी दोषी/जिम्मेवार माने जायेंगे।
- 8 भू-अर्जन का प्रस्ताव देने के पूर्व समाहर्ता की अध्यक्षता में स्थल-चयन समिति की बैठक निश्चित रूप से कर ली जाय ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे। इस बिन्दु की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट किया गया।
- 9 मुख्यालय द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु जिला से जो पृच्छाएँ की जाती हैं, उसका अनुपालन फैंक्स/ई-मेल/विशेष दूत के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर निश्चित तौर पर किया जाय। ई-मेल के माध्यम से सूचना/प्रतिवेदन भेजने को प्राथमिकता दी जाय।
- 10 मा10 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर SLP/MJC/LPA/CWJC, इत्यादि में यथा सम्भव दो सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल किया जाय तथा दायर प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित भू-अर्जन निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 11 पावरग्रीड/विद्युत उप केन्द्र तथा थर्मल पावर परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। इस विषयक भू-अर्जन कार्यों में किसी भी समस्या की स्थिति में अविलम्ब सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन से दूरभाष पर सम्पर्क करने तथा अवश्यकतानुसार पत्राचार करने का निदेश दिया गया।
- 12 अधियाची विभाग/प्राधिकार के स्तर पर मुआवजा राशि लम्बित रहने की स्थिति में अधियाची विभाग/प्राधिकार को जिला स्तर से प्रत्येक माह स्मार पत्र निर्गत किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव तथा सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन को भी उपलब्ध कराया जाय।

- 13 बैठक में उपस्थित सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि भू-अर्जन के प्रस्तावों का पर्यवेक्षण अब Management Information System (MIS) के तहत किया जायेगा, जिसके संबंध में I.T Manager के द्वारा सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों के साथ डेटा इन्ट्री ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया तथा User Manual की प्रति भी दी गयी। सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को रिपोर्ट बनाने एवं पर्यवेक्षण करने हेतु प्रपत्र I, II एवं III के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा उन्हें निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित भूमि अर्जन का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र- I, II एवं III में भरकर प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को भू-अर्जन निदेशालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय। किसी माह के प्रथम तारीख को अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- 14 सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना का **E.mail- hukummeena@yahoo.co.in** की सूचना सभी पदाधिकारियों को दी गई।
- 15 सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी भू-अर्जन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि जिला भू-अर्जन कार्यालयों में अधिष्ठापित Computer, Broad band, Internet etc. इत्यादि के माध्यम से सूचनाओं का यथासाध्य आदान-प्रदान किया जाय। बैठक में मासिक प्रगति प्रतिवेदन को On Line भेजने के संबंध में विस्तृत रूप से सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया एवं यथाशीघ्र सभी प्रतिवेदन ऑन लाईन भेजने का निदेश दिया गया।
- 16 विधान सभा/विधान परिषद् से संबंधित लंबित आश्वासन एवं तारांकित प्रश्नों का अनुपालन/जबाब शीघ्र भेजवाएँ, जिससे अनुपालन प्रतिवेदन सही समय पर संबंधित अधिकारी को भेजा जा सके। इसमें किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं होनी चाहिए।
- 17 जिला भू-अर्जन कार्यालयों में कर्मियों की कमी की स्थिति में बिहार भू-अर्जन पनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति-2007 के संकल्प संख्य-747/रा0 दिनांक-13.05.08 की कंडिका-4.2 में निरूपित प्रावधानों के आलोक में कार्य संपादित कराया जाय। किसी भी स्थिति में कर्मियों की कमी के कारण भू-अर्जन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- 18 डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा बैठक में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर रोहतास एवं कैमूर जिला से संबंधित भू-अर्जन की प्रक्रिया (मुआवजा भुगतान एवं दखल-कब्जा) यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया। रोहतास जिलान्तर्गत मौजा-डिलिया/धटमापुर/रसेदूआ/गजौंधा का दखल-कब्जा एवं कैमूर जिलान्तर्गत मौजा-पकरिहार/कौरिराम/बंगड़ा का दखल-कब्जा एवं मौजा-रसूलपुर कमरहरी/करणपुरा/ लुरपुरवा/बेछ/ढढता/कर्मा और घटाव का मुआवजा भुगतान शीघ्र करने का निदेश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास एवं कैमूर को दिया गया।

जिलावार लम्बित मामलों की सूची एवं दिये गये निदेश

क्र०	परियोजना का नाम	जिला का नाम	धारा-4/6 के तहत स्वीकृति	धारा-7/17 (1) के तहत स्वीकृति	लम्बित मामला एवं दिये गये निदेश।
01	हथुआ-भटनी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण	गोपालगंज	जनवरी, 2011 से मई, 2011 तक 3 मौजा में 4/6 स्वीकृत तथा अप्रैल, 2012 से अगस्त, 2012 तक 6 मौजा में 4/6 स्वीकृत	9 प्रस्ताव में राशि अप्राप्त। 2 प्रस्ताव 10 दिनों में भेजा जाएगा, बताया गया।	धारा-7/17 (1) का 9 प्रस्ताव राशि के अभाव में लंबित। 2 प्रस्ताव अप्राप्त, एक सप्ताह में भेजने का निदेश दिया गया।
	महम्मदपुर-छपरा राज्य उच्च पथ चौड़ीकरण	गोपालगंज	कुल प्राप्त प्रस्ताव-14 4/6 स्वीकृत-10 4/6 पृच्छाधीन 4	4 स्वीकृत	धारा-7/17 (1) का 6 प्रस्ताव लंबित। एक सप्ताह में भेजने का निदेश दिया गया है।
02	महाराजगंज-मशरख नई रेल लाईन	सिवान	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा देने का निदेश
03	नव नालन्दा महाविहार सांस्कृतिक ग्राम	नालन्दा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। (राशि के अभाव में)।
	चण्डी-सरमेरा रा0 उ0 प0 सं0-78	नालन्दा	स्वीकृत	47 स्वीकृत	दखल-कब्जा देने का निदेश
4	पिपराही घाट पुल	शिवहर	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
5	ग्रीड उप केन्द्र, मौजा-चन्दनपट्टी	दरभंगा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र दखल देने का निदेश।
6	बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ संख्या-78	पटना	कुल प्रस्ताव की सं0-59 धारा-4/6 स्वीकृत-54	47 स्वीकृत	धारा-4/6 का 5 प्रस्ताव लंबित। धारा-7/17 (1) का 12 प्रस्ताव लंबित।
	गंगा नदी पर पुल, एन0 एच0-28 (करजान से ताजपुर)	पटना	स्वीकृत	स्वीकृत	3 मौजा का दखल-कब्जा पूर्ण।
	मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा	पटना	स्वीकृत	स्वीकृत	4 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
	मेगा औद्योगिक पार्क भूमि बैंक परियोजना	पटना	स्वीकृत	स्वीकृत	1 मौजा-सिकन्दरपुर (299.95 एकड़) का दखल-कब्जा लंबित।
	मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय	पटना	स्वीकृत (22.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	नेउरा-दनियावाँ नई रेल लाईन	पटना	स्वीकृत	स्वीकृत	3 मौजा-(सरथुआ, लखना-5 एवं चामुचक मछौली) का दखल-कब्जा लंबित।
	मीठापुर, रेल उपरी पुल, वार्ड नं0-3	पटना	पृच्छा (03.07.12)	-	धारा-4/6 के प्रस्ताव में पृच्छा, शीघ्र भेजने का निदेश।
	एस0 एस0 बी0	सीतामढ़ी	स्वीकृत	स्वीकृत	1 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।

8	कुदरा रेलवे उपरी पुल सं०-52, मौजा-चकिया	कैमूर	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित।
	संपर्क सड़क, मौजा-भगवानपुर, अकोढी, कोलउज	कैमूर	स्वीकृत (04.07.11 / 19.10.11 एवं 18.09.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।
9	पुल निर्माण, मौजा-करमत एराजी	सुपौल	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।
	एस० एस० बी०, मौजा-गोपालपुर (लालमनपट्टी)	सुपौल	स्वीकृत (690 दि०-26.07.12)	अप्राप्त	4/6 का शुद्धि पत्र प्रस्ताव स्वीकृत। धारा-7/17(1) का प्रस्ताव 10 दिनों में भेजने का निदेश।
10	संपर्क सड़क, मौजा-नवहट्टा	सहरसा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।
	बलुआहा घाट से गंडौल के बीच पुल, 1. मौजा-धनवार 2. मौजा-प्रणपुर 3. मौजा-गंडौल 4. मौजा-भेलाही	सहरसा	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।
	बलुआहा घाट से गंडौल के बीच पुल, मौजा-बंधवाहार	सहरसा	त्रुटि निराकरण में		धारा-4/6 के प्रस्ताव में पृच्छा
	सोनदर्षा ग्वालपाड़ा में आर० सी० सी० पुल, मौजा-अतलखा	सहरसा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।
	बलुआहाघाट से गंडौल के बीच पुल, मौजा-खिरहा	सहरसा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र दखल-कब्जा देने का निदेश।
11	एस० एस० बी०, मौजा-शिलानाथ दुल्लीपट्टी	मधुबनी	धारा-4/6 स्वीकृत (1487 / 29.06.12)	स्वीकृत (26.10.12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त। दर निर्धारण में।
	एस० एस० बी०, मौजा-बेलही	मधुबनी	धारा-4/6 स्वीकृत (2390 / 11.10.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। दर निर्धारण में।
	एस० एस० बी०, मौजा-कुमरखत (महुलिया)	मधुबनी	धारा-4/6 स्वीकृत (2391 / 11.10.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। दर निर्धारण में।
12	एस० एस० बी०, मौजा-सुन्दरपुर जोलगॉव	पूर्वी चम्पारण	धारा-4/6 स्वीकृत (1311 / 13.06.12)	स्वीकृत (2530 / 26.10.12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त।
	हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाईन, मौजा-श्रीपुर, भटहा, केसरिया, कनछेदवा	पूर्वी चम्पारण	पृच्छा स्वीकृत (28.03.12)	अप्राप्त	धारा-4/6 का 3 प्रस्ताव लंबित। मौजा-कनछेदवा का धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।

8	एस0 एस0 बी0, मौजा-भागपरासी	अररिया	धारा-4/6 स्वीकृत (1450/25.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। 15 दिसम्बर तक भेजने का निदेश दिया गया है।
	एस0 एस0 बी0, मौजा-बेला	अररिया	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। 15 दिसम्बर तक भेजने का निदेश दिया गया है।
	एस0 एस0 बी0, मौजा-भौरोगंज	अररिया	स्वीकृत (दि-04.09.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। 15 दिसम्बर तक भेजने का निदेश दिया गया है।
	एस0 एस0 बी0, मौजा-नवाबगंज	अररिया	स्वीकृत (899 दि0-17.04.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। 15 दिसम्बर तक भेजने का निदेश दिया गया है।
	एस0 एस0 बी0, मौजा-अशाभाग डुब्बा टोला	अररिया	स्वीकृत (1554 दि0-25.08.10)	स्वीकृत (746/29.04.11)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त। 10 दिनों के अन्दर दखल-कब्जा का निदेश दिया गया।
	एस0 एस0 बी0, मौजा-मुरारीपुर	अररिया	स्वीकृत (64/06.01.12)	स्वीकृत (1504/03.07.12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त। 10 दिनों के अन्दर दखल-कब्जा का निदेश दिया गया।
	एस0 एस0 बी0, मौजा-बरमसिया रानी कट्टा	अररिया	स्वीकृत (105 दि0-10.01.12)	स्वीकृत (1503/03.07.12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त। 10 दिनों के अन्दर दखल-कब्जा का निदेश दिया गया।
	एस0 एस0 बी0, मौजा-मुरारीपुर (सिकटी)	अररिया	स्वीकृत (115 दि0-12.01.12)	स्वीकृत (1505/03.07.12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त। 10 दिनों के अन्दर दखल-कब्जा का निदेश दिया गया।
	पुलीस केन्द्र, मौजा-हड़िया	अररिया	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। 10 दिनों के अन्दर दखल-कब्जा का निदेश दिया गया।
14	हाजीपुर-सुगौली रेल, मौजा-फतेहपुर एकारा, अरड़ा	वैशाली	स्वीकृत (18.05.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। (प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित बताय गया)।
15	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन (द्वितीय चरण)	बाँका	भीमसैन का 4/6 स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) पृच्छाधनी (881/17.08.12 समाचार पत्र में प्रकाशन में त्रुटि।

	बाराहाट से बाँका रेल(गै0 म0 आम)	बाँका	न0 प0 बाँका-8/14 एवं न0 प0 बाँका-8/5	स्वीकृत	दर अनुमोदन प्रस्ताव आयुक्त, भागलपुर को भेजा गया।
	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन (गै0 म0 आम)	बाँका	भोरसार (27.02.12) भोरसार (27.02.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 02 प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त, को प्रेषित।
	काँवरिया पथ	बाँका	डोमसरनी (05.12.11)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 1 प्रस्ताव लंबित। (प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित बताया गया)।
16	काँवरिया पथ, मौजा-कुमरसार	मुंगेर	स्वीकृत (2583/02.11.12)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	काँवरिया पथ, मौजा-लौढ़िया	मुंगेर	प्राप्त	-	पत्रांक-2497/225.10.12 द्वारा धारा-4/6 के प्रस्ताव में पृच्छा।
	काँवरिया पथ, मौजा-मौजमा	मुंगेर	स्वीकृत (18.11.12)	प्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।
17	काँवरिया पथ	भागलपुर	घौधीबेलारी-4/6 स्वीकृत	स्वीकृत	प्राक्कलन में पृच्छा (1147/22.05.12)
	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन	भागलपुर	सुल्तानगंज, वार्ड नं0-7 4/6 स्वीकृत	स्वीकृत	दर अनुमोदन में पृच्छा (1709/02.08.12)
	पीरपैती थर्मल पावर	भागलपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	5 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। एक सप्ताह में दखल-कब्जा का निदेश दिया गया है।
	थाना भवन, मौजा-अकबरनगर	भागलपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित।
18	प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय	जहानाबाद	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
19	आई0 टी0 आई. इन्दपै	जमुई	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त रहने के कारण।
	एस0 एच0-8, मौजा-आढ़ा	जमुई	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। कारण पेपर कटिंग अप्राप्त बताया गया।
	एस0 एच0-8, मौजा-सिकन्दरा	जमुई	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। कारण पेपर कटिंग अप्राप्त बताया गया।
	एस0 एच0-8, मौजा-बेला	जमुई	प्राप्त	-	पत्रांक-2509, दिनांक-25.10.12 द्वारा पृच्छा। कारण पेपर कटिंग अप्राप्त बताया गया।

	एस0 एच0-8, मौजा-पंचमहुआँ	जमुई	प्राप्त	-	पत्रांक-2514, दिनांक-25.10.12 द्वारा पृच्छा
	बटालियन, मौजा-दमगितर	जमुई	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। कारण पेपर कटिंग अप्राप्त बताया गया।
	बटालियन, मौजा-घोठारी	जमुई	प्राप्त	-	पत्रांक-2363, दिनांक-10.10.12 द्वारा पृच्छा। कारण पेपर कटिंग अप्राप्त बताया गया।
	बटालियन, मौजा-खाबा	जमुई	प्राप्त	-	पत्रांक-2329, दिनांक-09.10.12 द्वारा पृच्छा
20	महम्मदपुर-छपरा राज्य उच्च पथ चौड़ीकरण, मौजा-कर्ण दरिया, चा0 नं0-2	सारण	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
21	कजरा ताप विद्युत गृह	लखीसराय	स्वीकृत	स्वीकृत	6 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। एक सप्ताह में दखल देने का निदेश।
22	एस0 एस0 बी0 (28 वी0 बटालियन)	किशंगज	स्वीकृत	स्वीकृत	5 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
	एस0 एस0 बी0 (12 वी0 बटालियन)	किशंगज	स्वीकृत	स्वीकृत	7 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
	एस0 एस0 बी0 (36 वी0 बटालियन)	किशंगज	स्वीकृत	स्वीकृत	8 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
23	गया-चतरा नई रेल लाईन	गया	धारा-4/6 का मौजा-कटारी में पृच्छा, जिला परिषद् का अनापत्ति अप्राप्त (2311/18.12.11) सिजुआ का धारा-7/17 (1) पृच्छाधीन, पेपर प्रकाशन में त्रुटि (946/24.04.12) धुटिया-(05.12.11)	- अप्राप्त	धारा-4/6 का प्रस्ताव लंबित। धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
24	नदी पर पुल निर्माण (डोरीगंज-बबुरा)	भोजपुर	कुल प्राप्त प्रस्ताव-12 धारा-4/6 स्वीकृत-10 धारा-4/6 पृच्छाधीन-2	8 स्वीकृत	05 में दखल-कब्जा पूर्ण। 03 में लंबित।

▲	सकड्डी-नासरीगंज राज्य उच्च पथ	भोजपुर	कुल प्राप्त प्रस्ताव-53 धारा-4/6 स्वीकृत-48 धारा-4/6 पृच्छाधीन-5 1 मौजा का 4/6-अक्टूबर 11 1 मौजा का 4/6-जनवरी 12 3 मौजा का 4/6-फरवरी 12 3 मौजा का 4/6-मार्च 12 4 मौजा का 4/6-मई 12 7 मौजा का 4/6-जून 12 3 मौजा का 4/6-जुलाई 12 2 मौजा का 4/6-अगस्त 12	23 स्वीकृत	धारा-7/17 (1) का 25 प्रस्ताव लंबित। 11 प्रस्ताव अधियाची विभाग द्वारा वापस लेनी की बात कही गयी- (संबंधित योजना का प्रतिवेदन भेजने की बात कही गयी) तथा शेष प्रस्ताव को एक सप्ताह में भेजने की बात कही गयी।
	थाना भवन मौजा-गौरा, कातर, चरपोखरी, करनामेपुर, सिन्हा	भोजपुर	स्वीकृत-4 पृच्छा	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
25	चौसा विद्युत ताप गृह	बक्सर	स्वीकृत	स्वीकृत	12 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। एक सप्ताह में दखल देने का निदेश।
	पुर्नवास, मौजा-उमरपुर	बक्सर	स्वीकृत (22.09.11)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	थाना भवन, मौजा-राजपुर कला	बक्सर	स्वीकृत (05.01.12)	अप्राप्त(सरकारी भूमि उपलब्ध के कारण 7/17(1) रोका गया)।	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	थाना भवन, मौजा-भोजपुर जदीद	बक्सर	स्वीकृत (14.06.12)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	थाना भवन, मौजा-अतमी	बक्सर	स्वीकृत (14.06.12)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	थाना भवन, मौजा-केसठ	बक्सर	स्वीकृत (10.07.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित। बताया गया।
	संपर्क सड़क, मौजा-मुकुन्दपुर 2. मौजा-कन्झरुआ 3. मौजा-रामपुर मठियाँ 4. मौजा-अहिरौली 5. मौजा-मटिला 6. मौजा-बरावें 7. मौजा-कतकौली 8. मौजा-खतिबा 9. पकडी	बक्सर	क्र0 1 से 7 तक स्वीकृत 14.06.12 को, क्र0 8 एवं 9 दि0 10.07.12	मौजा-खतिबा-स्वीकृत आठ प्रस्ताव अप्राप्त।	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। अती महत्वपूर्ण योजना समझते हुए एक सप्ताह में भेजने का निदेश दिया गया।


26	गंडक नदी पर उच्च स्तरीय पुल	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	स्वीकृत	अप्राप्त	2 मौजा का धारा-7/17(1) अप्राप्त एवं 2 धारा-4/6 का 02 का प्रस्ताव पृच्छाधीन।
	नई बड़ी रेल लाईन, मौजा-सेमरालेवदाहा एवं अन्य	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	10 प्रस्ताव प्राप्त धारा-4/6- स्वीकृत-8 एवं पृच्छा-2	स्वीकृत-6 अप्राप्त-2	2 पृच्छा-धारा-4/6 के अन्तर्गत।
27	आर0 सी0 सी0 पुल	खगड़िया	स्वीकृत	स्वीकृत	2 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
28	बी0 आर0 बी0 सी0 एल0-40 योजना	औरंगाबाद	स्वीकृत-40	स्वीकृत-40	दखल-कब्जा-23 लंबित-17।
	एन0 पी0 जी0 सी0-57 योजना	औरंगाबाद	स्वीकृत-57	स्वीकृत-46	दखल-कब्जा -31 लंबित-15
29	काँटी थर्मल पावर न्यू ऐस डैक पाईप लाईन निर्माण	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	06 मौजा का दखल-कब्जा लंबित (भुगतान प्रारम्भ-एक सप्ताह में दखल-कब्जा देने की बात कही गयी)।
	मुजफ्फरपुर-बैशाली रेल, मौजा-भलुई रसुल, भलुई खान, शंकरपुर	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत (25.01.12 एवं 18.10.12)	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित।
30	विजय घाट के समीप पुल एवं पहुँच पथ	मधेपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित
	पुलिस लाईन	मधेपुरा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित-दर निर्धारण प्रक्रियाधीन।
	राज्य उ0 प0 सं0-91, 1 मौजा-कुस्थन 2. मौजा-विशनपुर जय सिंह 3. मौजा-मोहनपुर	मधेपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 04 प्रस्ताव लंबित।
31	राज्य उच्च पथ सं0-31 1. मौजा-दिनगामा 2. मौजा-हरपुरभिण्डी 3. मौजा-पंचभिण्डी 4. शाहपुरउण्डी 5. मौजा-ईसमाईलपुर 6. मौजा-निकशपुर 7. मौजा-ताजपुरहांडी 8. मौजा-अमृतपुर 9. मौजा-डुमरी 10. मौजा-सहरदमाधो 11. मौजा-भौआ	समस्तीपुर	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।

●	राज्य उच्च पथ सं०-31 12. मौजा-जोड़ापुर 13. मौजा-निकशपुर 14. मौजा-सीरीरामडीह 15. मौ-रामपुर महेशपुर 16. मौजा-सैदपुर 17. मौजा-मोरवा 18. मौ०-हरपुरभिण्डी चादर नं०-3 19. मौजा-निकशपुर चादन नं०-2 20. मौजा-चकभेली 21. मौ०-चकलालशाही 22. मौजा-चकशाहो, चा० नं०-2	समस्तीपुर	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	राज्य उच्च पथ सं०-88 1. मौजा-रामपुर पगड़ा 2. मौजा-पोंड 3. मौजा-गौसपुर इनायत 4. मौजा-बल्लोचक 5. मौजा-फुलहारा 6. मौजा-पगड़ा 7. मौजा-फुलहारा 8. मौजा-कमराव 9. मौजा-चकमुरतजा 10. मौजा-सिंधिया 11. मौजा-वाजिदपुर गददों	समस्तीपुर	पृच्छाधीन पृच्छाधीन पृच्छाधीन स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 11 प्रस्ताव लंबित।
	थाना भवन, 1. मौजा-चकलाबेनी, 2. मौजा-डुमरा मोहन 3. मौजा-मराची उजागीर	समस्तीपुर	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 03 प्रस्ताव लंबित।
	नदी पर पुल एवं पहुँच पथ 1. मौजा-अधारपुर 2. मौजा-बेलसंडी 3. मौजा-घोघराहा	समस्तीपुर	स्वीकृत स्वीकृत पृच्छाधीन	अप्राप्त पृच्छाधीन	
	विस्थापितो को पुनर्वास मौजा-हरपुर सैदावाद	समस्तीपुर	स्वीकृत	अप्राप्त	
	32	एस० एच०-83, मौजा-सामस	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त
एस० एच०-83, मौजा-अम्बारी	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।	
एस० एच०-83, मौजा-सुगिया	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।	
एस० एच०-83, मौजा-रामपुर सिंदाय	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।	

7	एस0 एच0-83, मौजा-निमी	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7 / 17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस0 एच0-83, मौजा-वहिकट्टा	शेखपुरा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा का प्रतिवेदन अप्राप्त।
	एस0 एच0-83, मौजा-ओनामा	शेखपुरा	प्राप्त	-	पत्रांक-2372, दिनांक-10.10.12 द्वारा पृच्छा।
	एस0 एच0-83, मौजा-वहिकट्टा	शेखपुरा	प्राप्त	-	पत्रांक-2362, दिनांक-10.10.12 द्वारा पृच्छा।
	एस0 एच0-83, मौजा-शेखोपुर सराय	शेखपुरा	प्राप्त	-	पत्रांक-2513, दिनांक-25.10.12 द्वारा पृच्छा।
33	पनर्वास, मौजा-सोनापुर	बेगूसराय	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा का प्रतिवेदन अप्राप्त।
	पनर्वास, मौजा-सोनापुर	बेगूसराय	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा का प्रतिवेदन अप्राप्त।
	पनर्वास, मौजा-महमदपुर गौतम	बेगूसराय	प्राप्त	-	पत्रांक-2515, दिनांक-25.10.12 द्वारा पृच्छा।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, गन्ना विकास विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. आप्त सचिव, मा० मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
9. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णिया/सहरसा/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. सभी समाहर्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11. सभी अपर समाहर्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट, पटना।
14. उप मुख्य अभियंता/नि०/भूमि/महेन्द्रघाट, पटना।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना।
16. उप महाप्रबंधक,(एस०टी०), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना-800001.
17. मुख्य प्रबंधक (बॉका/ लखीसराय), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, पॉचवीं तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना-800001.
18. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत भवन-II, बेली रोड, पटना।
19. उप मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, राजगीर।
20. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
21. उप मुख्य अभियंता, हरनौत रेल कारखाना, पूर्व मध्य रेलवे, नालन्दा।
22. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना।
23. द्वितीय कमान अधिकारी, 14 वी.एन.एस.एस.वी, जयनगर (मधुबनी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
24. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, डी०-63, श्री कृष्णापुरी, पटना।
25. प्रबंधक, (तकनीकी), पी०आई०यू०, एन०एच०ए०आई०, दरभंगा।


(हकुम सिंह मीणा)
सचिव, रा०एवंभू०सु०वि०
-सह-
निदेशक, भू-अर्जन।