

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक- 01.08.2012 की कार्यवाही।

- 1 उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।
- 2 बैठक में सर्वप्रथम सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि जिला स्तर से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/6 के अंतर्गत प्रस्ताव विधिवत जाँचकर सही-सही भेजा जाय ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब की स्थिति नही हो। अर्जनाधीन भूमि के तहत प्रस्तावित खेसरो का नकल खतियान तथा खेसरा पंजी सही-सही तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
- 3 यदि प्रस्तावित अर्जन में खतियान में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कोई सरकारी भूमि सम्मिलित हो, जो बन्दोवस्ती के माध्यम से संबंधित रैयतो को प्राप्त हुआ हो, तो उसके सक्षम पदाधिकारी से जमाबंदी कायम किये जाने, इत्यादि की जांच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही उक्त भू-खण्ड का अर्जन हेतु प्रस्ताव सरकार के स्तर पर भेजा जाय।
- 4 गैरमजरूआ आम/सर्वसाधारण भूमि के अर्जन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/मुखिया से अनापत्ति प्रमाण देने हेतु जिला स्तर से पत्र भेजा जाय। साथ ही, इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन का निदेश दिया गया।
- 5 धारा 4/6 के तहत स्वीकृति के उपरान्त 30 दिनों के अन्दर धारा 7/17(1) के तहत प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भू-अर्जन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। धारा 7/17(1) के तहत स्वीकृति के बाद तुरन्त दर निर्धारण की कार्रवाई कर नियमानुसार 80% प्रारम्भिक राशि का भुगतान हितसंबद्ध रैयतों को किया जाय तथा अधियाची विभाग/प्राधिकार को शीघ्र भूमि का दखल-कब्जा हस्तगत की कार्रवाई की जाय।
- 6 भू-अर्जन का प्रस्ताव देने के पूर्व समाहर्ता की अध्यक्षता में स्थल-चयन समिति की बैठक निश्चित रूप से कर ली जाय ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे। इस बिन्दु की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट किया गया।
- 7 मुख्यालय द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु जिला से जो पृच्छाएँ की जाती हैं, उसका अनुपालन फैंक्स/ई-मेल/विशेष दूत के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर निश्चित तौर पर किया जाय। ई-मेल के माध्यम से सूचना/प्रतिवेदन भेजने को प्राथमिकता दी जाय।
- 8 मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर SLP/MJC/LPA/CWJC, इत्यादि में यथा सम्भव दो सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल किया जाय तथा दायर प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित भू-अर्जन निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सी0 डब्लू0 जे0 सी0 के सभी लंबित मामलों की जिलावार सूची तैयार कर विवरणी सभी समाहर्ताओं को प्रेषित करने का निदेश दिया गया।
- 9 राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पावरग्रीड तथा थर्मल पावर परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। इस विषयक भूमि अर्जन कार्यों में किसी भी समस्या की स्थिति में अविलम्ब सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।
- 10 अधियाची विभाग/प्राधिकार के स्तर पर मुआवजा राशि लंबित रहने की स्थिति में अधियाची विभाग/प्राधिकार को जिला स्तर से प्रत्येक माह स्मार पत्र निर्गत किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव तथा निदेशक, भू-अर्जन को भी उपलब्ध कराया जाय।
- 11 बैठक में उपस्थित सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित भूमि अर्जन का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र- I, II एवं III में भरकर प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को भू-अर्जन निदेशालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय। किसी माह के प्रथम तारीख को अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- 12 भू-अर्जन से संबंधित लंबित मासिक व्यय विवरणी का प्रतिवेदन यथा शीघ्र भेजने का निदेश सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला, भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया।
- 13 सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना का **E.mail- hukummeena@yahoo.co.in** की सूचना सभी पदाधिकारियों को दी गई।
- 14 सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी भू-अर्जन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि जिला भू-अर्जन कार्यालयों में अधिष्ठापित Computer, Broad band, Internet etc. इत्यादि के माध्यम से सूचनाओं का यथासाध्य आदान-प्रदान किया जाय।
- 15 विधान सभा/विधान परिषद् से संबंधित लंबित आश्वासन एवं तारांकित प्रश्नों का अनुपालन/जबाब शीघ्र भेजवाएँ, जिससे अनुपालन प्रतिवेदन सही समय पर संबंधित अधिकारी को भेजा जा सके। इसमें किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं होनी चाहिए।

परियोजनावार समीक्षा

रेल परियोजना

परियोजना का नाम	जिला	लंबित मामला एवं दिये गये निदेश।
गया-चतरा नई रेल लाईन	गया	मौजा-कटारी का धारा-4/6 एवं मौजा-सिजुआ का धारा-7/17(1) पृच्छाधीन। जिला परिषद से एन0 ओ0 सी0 अप्राप्त।
छपरा-रेवा-मुजफ्फरपुर नई रेल लाईन	मुजफ्फरपुर	धारा-7/17(1) का 16 प्रस्ताव अप्राप्त। 2 मौजा का दखल-कब्जा दिया जा चुका है।
देवघर-सुल्तानगंज नई रेल लाईन (द्वितीय चरण)	बाँका	धारा-7/17(1) 9 प्रस्ताव अप्राप्त। 6 मौजा का दखल-कब्जा दिया जा चुका है।
देवघर-सुल्तानगंज नई रेल लाईन (गै0 म0 अ0 भूमि)	बाँका	2 मौजा का दखल-कब्जा दिया जा चुका है।
बाँका-बाराहाट नई रेल लाईन (रैयती भूमि)	बाँका	1 मौजा का दखल-कब्जा दिया जा चुका है।
आरा-सासाराम नई रेल लाईन	भोजपुर	1 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। डी0 एल0 ए0 ओ0 द्वारा बताया गया कि दखल-कब्जा हेतु पत्र देने के बावजूद भी अधियाची विभाग द्वारा दखल-कब्जा नहीं लिया जा रहा है।
बिहारशरीफ-बरबीधा नई रेल लाईन	शेखपुरा	6 मौजा का दखल-कब्जा एक सप्ताह में देने का निदेश।
गंगा रेल-सह-सड़क पुल	पटना	मौजा-रुकनपुरा का धारा-4/6 का प्रस्ताव पृच्छाधीन। प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित। 1 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। दखल-कब्जा हेतु पत्र निर्गत।
छितौनी-तमकुही नई रेल लाईन	प0 चम्पारण	धारा-4/6 1 प्रस्ताव पृच्छाधीन एवं धारा-7/17(1) का 8 प्रस्ताव लंबित। 15 अगस्त 2012 तक पूर्ण करने का निदेश।
हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाईन	वैशाली	धारा-7/17(1) का 1 प्रस्ताव लंबित। 1 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। दर निर्धारण में। 15 अगस्त 2012 तक पूर्ण करने का निदेश।
हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाईन	मुजफ्फरपुर	धारा-7/17(1) का 1 प्रस्ताव लंबित। शुद्धि पत्र प्रकाशन में। 15 अगस्त 2012 तक पूर्ण करने का निदेश।
हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाईन	पू0 चम्पारण	धारा-7/17(1) का 3 प्रस्ताव में एक प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित एवं दो प्रस्ताव राशि के अभाव में स्थगित। धारा-4/7 का 5 प्रस्ताव में राशि अप्राप्त।
नेउरा-दनियावाँ नई रेल लाईन	पटना	3 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। 15 अगस्त 2012 तक पूर्ण करने का निदेश।

हथुआ-भटनी नई रेल लाईन (द्वितीय चरण)	गोपालगंज	धारा 7/17(1) का 7 प्रस्ताव अप्राप्त। धारा 4/6 का 1 प्रस्ताव मौजा-जोगीपुर पृच्छाधीन। राशि अप्राप्त।
महाराजगंज-मशरख नई रेल लाईन	सिवान	धारा 7/17(1) का 2 प्रस्ताव अप्राप्त। शुद्धि पत्र प्रकाशन में। 1 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
पटना जंक्शन प्लेट फार्म सं0-10, प्रवेश निकास	पटना	धारा 7/17(1) का 1 प्रस्ताव अप्राप्त। 15 अगस्त 2012 तक भेजने निदेश।
रेलवे ऊपरी पुल, चिरैयाँटांड (करविगहिया छोर)	पटना	1 दखल-कब्जा लंबित। 80 प्रतिशत भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया लेकिन रैयत द्वारा भुगतान लेने से इंकार।
मीठापुर रेलवे क्रॉसिंग ऊपरी पुल	पटना	धारा-4/6 का तीन प्रस्ताव लंबित। एक प्रस्ताव में नगर निगम, पटना से एन0 ओ0 सी0 अप्राप्त एवं दूसरा प्रस्ताव हेतु राशि अप्राप्त एवं तीसरे प्रस्ताव में Alignment में परिवर्तन।
दरभंगा-कुशेश्वर स्थान नई रेल लाईन	दरभंगा	धारा-4/6 का सभी 12 प्रस्ताव अप्राप्त। राशि अप्राप्त।
दरभंगा कुशेश्वर नई रेल लाईन	खगड़िया	धारा-4/6 का 3 प्रस्ताव अप्राप्त।
सासाराम रेलवे क्रॉसिंग ऊपरी पुल	रोहतास	मौजा-युसूफचक का दखल-कब्जा लंबित। भूमि का किस्म परिवर्तन का मामला है। दर निर्धारण की प्रक्रिया में है।
डिहरी रेलवे क्रॉसिंग ऊपरी पुल	रोहतास	मौजा-पाली का दखल-कब्जा लंबित। प्राक्कलन स्वीकृत।
किशनगंज-हटवार रेलवे ऊपरी पुल	किशनगंज	मौजा-डुमरिया का धारा 7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। 15 अगस्त 2012 तक भेजने का निदेश।
कुदरा रेलवे ऊपरी पुल सं0-52 वी	कैमूर	मौजा-चकिया का दखल-कब्जा लंबित। भुगतान हेतु नोटिस निर्गत। 15 अगस्त 2012 तक देने का निदेश।

औद्योगिक क्षेत्र/ मेगा औद्योगिक पार्क

परियोजना का नाम	जिला	लंबित मामला एवं दिये गये निदेश।
बिहटा औद्योगिक क्षेत्र	पटना	मौजा-रामनगर (30.56 एकड़) का संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव अप्राप्त। शीघ्र भेजने का निदेश।
मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा	पटना	4 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। 1 मौजा का दखल-कब्जा हेतु पत्र निर्गत।
मेगा औद्योगिक बिहटा हेतु भूमि बैंक योजना	पटना	मौजा-सिकन्दरपुर (299.85 एकड़) का दखल-कब्जा लंबित। दखल-कब्जा लेने हेतु पत्र निर्गत।
आधारभूत संरचना विकास	नालन्दा	मौजा-ठेरा (201.725 एकड़) का धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।
विभिन्न लोकोपयोगी संस्थाओं के लिए भूमि अर्जन (रिजवान पैलेस)	पटना	दखल-कब्जा लंबित। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त।

राज्य उच्च पथ

परियोजना का नाम	जिला	लंबित मामला एवं दिये गये निदेश।
बिहटा-सरमेरा	पटना	11 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। धारा 7/17(1) का 8 प्रस्ताव लंबित। 5 प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
चंडी-सरमेरा	नालन्दा	6 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। धारा 7/17(1) का 12 प्रस्ताव अप्राप्त।
सकड्डी-नासरीगंज	भोजपुर	धारा-4/6 का 5 प्रस्ताव पृच्छाधीन में दो आयुक्त के पास प्रेषित तथा धारा 7/17(1) का 12 प्रस्ताव में दो प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित। एक मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
सकड्डी-नासरीगंज	रोहतास	धारा 7/17(1) का 4 प्रस्ताव प्राप्त एवं स्वीकृत।
महमदपुर-छपरा पथ चौड़ीकरण	सारण	धारा-4/6 का 3 प्रस्ताव पृच्छाधीन।
महमदपुर-छपरा पथ चौड़ीकरण	गोपालगंज	धारा-4/6 का 6 प्रस्ताव पृच्छाधीन में 3 में जिला परिषद् से एन0 ओ0 सी0 अप्राप्त।

एन0टी0पी0सी0 / पावरग्रीड

परियोजना का नाम	जिला	लंबित मामला एवं दिये गये निदेश।
कजरा थर्मल पावर अंचल-सूर्यगढ़ा	लखीसराय	धारा-7/17(1) का 4 प्रस्ताव मौजा-महरथपुर (14.87 एकड़), विशनपुर (22.06 एकड़) वरियारपुर (8.26 एकड़), घोधी (11.35 एकड़) अप्राप्त। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
पीरपैती थर्मल पावर	भागलपुर	5 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। दर निर्धारण पूर्ण। 15 दिनों में कब्जा देने का निदेश।
काँटी थर्मल पावर न्यू एस डैक पाईप लाईन निर्माण	मुजफ्फरपुर	7 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। दर निर्धारण पूर्ण।
काँटी थर्मल पावर न्यू एस डैक वाटर पम्प हाउस निर्माण	मुजफ्फरपुर	2 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। दर निर्धारण प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
एन0 टी0 पी0 सी0 बाढ़	पटना	1 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। भुगतान हेतु नोटिस निर्गत।
वी0 आर0 वी0 सी0 एल	औरंगाबाद	10 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। प्राक्कलन अनुमोदन की प्रक्रिया में।
एन0 पी0 जी0 सी0	औरंगाबाद	12 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
विद्युत उपकेन्द्र, मौजा पैता एवं ग्वालपाड़ा	सहरसा	धारा-7/17(1) का 2 प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
विद्युत उपकेन्द्र, मौजा अहियापुर	शेखपुरा	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। 1 सप्ताह में भेजने का निदेश।
विद्युत उपकेन्द्र, मौजा-चौकी एवं मिल्की	बेगूसरास	धारा-7/17(1) का 2 प्रस्ताव अप्राप्त। शीघ्र भेजने का निदेश।
विद्युत उपकेन्द्र, मौजा-भीमनगर	सुपौल	दखल-कब्जा लंबित। 1 सप्ताह में कब्जा देने का निदेश। दर निर्धारण में विरोध।
विद्युत उपकेन्द्र, मौजा-सुखनगर	सुपौल	दखल-कब्जा लंबित। 1 सप्ताह में कब्जा देने का निदेश। दर निर्धारण में विरोध।
पावरग्रीड, मौजा रौताखेम	सहरसा	दखल-कब्जा लंबित। 1 सप्ताह में कब्जा देने का निदेश दिया गया था। दर एवं किस्म पर विवाद।
विद्युत उपकेन्द्र, मौजा-चौतरवा	प0 चम्पारण	दखल-कब्जा लंबित। भुगतान प्रारम्भ।
पावरग्रीड सब स्टेशन, मशरख, मौजा-चैनपुर	सारण	दखल-कब्जा पूर्ण।
पावर सब स्टेशन, मौजा-हसरी डिहरी	रोहतास	दखल-कब्जा लंबित। भुगतान नहीं लिया जा रहा है। बी0 एस0 ई0 बी0 का कहना है कि बोर्ड से अनुमति लेकर कोचस में उपलब्ध सरकारी जमीन पर पावर सब स्टेशन बनाया जाएगा।
चौसा थर्मल पावर	बक्सर	12 मौजा का दखल-कब्जा लंबित एवं 3 प्रस्ताव धारा-7/17(1) का अप्राप्त। 11 मौजा का दर अनुमोदन पूर्ण।

एस0 एस0 बी0 परियोजना

परियोजना का नाम	जिला	लंबित मामला एवं दिये गये निदेश।
एस0 एस0 बी0	अररिया	25 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। बी0 एच0 क्यू0 में दर को लेकर विवाद। शेष बी0 ओ0 पी0 पर दखल-कब्जा माह-अगस्त 2012 में देने का निदेश एवं मुख्यालय का विवाद समाधान कर अविलम्ब दखल-कब्जा देने का निदेश।
एस0 एस0 बी0 (18 वी बटालियन) बी0 ओ0 पी0 कैम्प निर्माण	अररिया	मौजा-भैरोगंज तीन खंभा का धारा 4/6 का प्रस्ताव पृच्छाधीन। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर। 15 अगस्त 2012 तक भेजने का निदेश।
एस0 एस0 बी0 बी0 ओ0 पी0 कैम्प निर्माण	अररिया	मौजा-बेला का धारा 4/6 का प्रस्ताव पृच्छाधीन। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर। 15 अगस्त 2012 तक भेजने का निदेश।
एस0 एस0 बी0	अररिया	मौजा-उत्तर महेश्वरी एवं नवावगंज का धारा 7/17(1) का 2 प्रस्ताव अप्राप्त। 15 अगस्त 2012 तक भेजने का निदेश।
एस0 एस0 बी0 (28 वी बटालियन)	किशनगंज	5 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।।
एस0 एस0 बी0 (12 वी बटालियन)	किशनगंज	7 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
एस0 एस0 बी0 (36 वी बटालियन)	किशनगंज	8 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
एस0 एस0 बी0	सीतामढ़ी	7 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। 1 प्रस्ताव में दखल-कब्जा हेतु पत्र निर्गत एवं 4 प्रस्ताव दर निर्धारण में तथा 2 में राशि अप्राप्त।
एस0 एस0 बी0	मुजफ्फरपुर	धारा-4/6 का 2 प्रस्ताव अप्राप्त। राशि अप्राप्त।
एस0 एस0 बी0	सुपौल	2 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। दर निर्धारण में। 15 अगस्त 2012 तक देने का निदेश।

थाना भवन/पुलिस लाईन/कारा भवन

परियोजना का नाम	जिला	लंबित मामला एवं दिये गये निदेश।
सराय थाना भवन, मौजा-अकबरपुर मलाही (1.50 एकड़)	वैशाली	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। चयनित भूमि में परिवर्तन पर जिला स्तर पर विचार चल रहा है।
बेलसर थाना भवन, मौजा-पटेढी बेलसर (1.00 एकड़)	वैशाली	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर। 15 अगस्त 2012 तक भेजने का निदेश।
थाना भवन, अकबरनगर	भागलपुर	दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
थाना भवन	जमूई	धारा 4/6 का प्रस्ताव अप्राप्त। प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर।
पुलिस केन्द्र, मौजा-हड़िया	अररिया	दखल-कब्जा लंबित। भुगतान पर विवाद। शीघ्र दखल देने का निदेश।
पुलिस लाईन, मौजा-हरिहरपुर खैरी	लखीसराय	दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
पुलिस लाईन, मौजा-सुलतानपुर एवं फुलवाही	किशनगंज	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। वापसी अधिसूचना का प्रस्ताव अप्राप्त।
थाना भवन, मौजा-जीरादेई एवं पंचरुखी	सिवान	मौजा-जीरादेई का 7/17(1) के तहत प्रस्ताव अप्राप्त। मौजा-पंचरुखी का 4/6 पृच्छाधीन। 15 अगस्त 2012 तक भेजने का निदेश।
थाना भवन, मौजा-हरपुर	मुंगेर	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।
थाना भवन	बक्सर	धारा-7/17(1) का 4 प्रस्ताव लंबित। 15 अगस्त 2012 तक भेजने का निदेश।
थाना भवन	मुजफ्फरपुर	2 दखल-कब्जा लंबित। 15 अगस्त 2012 तक देने का निदेश।

अन्य परियोजना

परियोजना का नाम	जिला	लंबित मामला एवं दिये गये निदेश।
बुढ़ी गंडक नदी पर पिलखीघाट में उच्चस्तरीय आर०सी०सी०पुल	मुजफ्फरपुर	मौजा-पिलखी गजपति (2.83 एकड़) का धारा -7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। एक सप्ताह में भेजने का निदेश।
बागमती बांध से प्रभावित ग्राम-कटोझा के विस्थापितों का पुनर्वास मौजा-गोपालपुर विशुनपुर (2.54 एकड़)	मुजफ्फरपुर	धारा -7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। एक सप्ताह में भेजने का निदेश।
पुल एवं उपगम पथ	सीतामढ़ी	धारा -7/17(1) का 3 प्रस्ताव मौजा-मधकौल, बेलसंडकला एवं माड़र अप्राप्त। प्रमंडीय आयुक्त स्तर पर।
पिपराही घाट पुल	शिवहर	धारा -7/17(1) का 1 प्रस्ताव अप्राप्त।
मेडिकल कॉलेज पावापुरी पहुँच पथ	नालन्दा	2 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
नव नालन्दा महाविहार संस्कृतिक ग्राम	नालन्दा	धारा -7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।
मेडिकल कॉलेज पावापुरी पहुँच पथ	नालन्दा	2 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
कुंडलपुर से पावापुरी पंचाने नदी पर पुल एवं पहुँच पथ	नालन्दा	एक मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
उच्चस्तरीय आर० सी० सी० पुल चम्पा नाला एवं मैना नदी	भागलपुर	2 मौजा का दखल-कब्जा दे दिया गया है।
कॉवरिया पथ	बाँका	धारा 7/17(1) का 4 प्रस्ताव अप्राप्त। राशि अप्राप्त।
कॉवरिया पथ	भागलपुर	2 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। एक सप्ताह में देने का निदेश।
कोशी नदी पर पुल, विजयघाट	भागलपुर	2 मौजा का दखल-कब्जा दे दिया गया।
अंतीचक विक्रमशीला पर्यटकीय विकास परियोजना	भागलपुर	1 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। दर निर्धारण में।
कॉवरिया पथ	मुंगेर	9 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। शीघ्र देने का निदेश।
आई० टी० आई० इन्दवै	जमुई	दखल-कब्जा लंबित। 15 अगस्त 2012 तक देने का निदेश।
अरवल-सहार सोन नदी पर पुल पहुँच पथ	भोजपुर	एक मौजा का दखल-कब्जा लंबित। दखल-कब्जा हेतु पत्र निर्गत।
बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना	वैशाली	1 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना, मनेर	पटना	धारा-7/17(1) का 2 प्रस्ताव लंबित। प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित।

