

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक- 06.02.2013 की कार्यवाही।

- 1 उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।
- 2 सर्वप्रथम नव अधिसूचित निदेशक के द्वारा सभी पदाधिकारियों के साथ परिचय का आदान-प्रदान किया गया। तथा भू-अर्जन प्रक्रिया के त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भू-अर्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार की उत्पन्न समस्या के संबंध में निदेशालय से दूरभाष पर वार्ता की जा सकती है।
- 3 यदि प्रस्तावित अर्जन में खतियान में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कोई सरकारी भूमि सम्मिलित हो, जो बन्दोवस्ती के माध्यम से संबंधित रैयतो को प्राप्त हुआ हो, तो उसके सक्षम पदाधिकारी से जमाबंदी कायम किये जाने, इत्यादि की जांच कर संतुष्ट होने के उपरान्त समाहर्ता के द्वारा प्रतिवेदन के साथ उक्त भू-खण्ड का अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार के स्तर पर भेजा जाय।
- 4 गैरमजरूआ आम/सर्वसाधारण भूमि के अर्जन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/मुखिया / जिला परिषद्/धार्मिक न्यास बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण देने हेतु जिला स्तर से पत्र भेजा जाय तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव सरकार के स्तर पर भेजा जाय।
- 5 अधियाची विभाग से विधिवत अधियाचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/6 के तहत जिला स्तर पर प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।
- 6 अधिनियम की धारा-4/6 के तहत सरकार स्तर से स्वीकृति एवं अधिसूचना/अधिघोषणा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त 25-30 दिनों के भीतर धारा 7/17(1) के तहत प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।
- 7 अधिनियम की धारा 7/17(1) के तहत स्वीकृति के पश्चात धारा-9 के तहत हितबद्ध रैयतों को नोटिस निर्गत कर आपतियों की सुनवाई के उपरान्त दर निर्धारण की कार्रवाई कर नियमानुसार 80% प्रारम्भिक राशि का भुगतान हितसंबद्ध रैयतों को किया जाय तथा अधियाची विभाग/प्राधिकार को धारा 7/17(1) के तहत स्वीकृति की तिथि से 30-45 दिनों के भीतर भूमि का दखल-कब्जा सौंपने की कार्रवाई की जाय। यदि उक्त निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी दखल-कब्जा लंबित रहता है तो इसके लिए उचित/वैध कारणों सहित प्रतिवेदन सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा बिलम्ब के लिए संबंधित पदाधिकारी दोषी/जिम्मेवार माने जायेंगे।
- 8 प्रायः यह पाया जाता है कि भू-अर्जन प्रक्रिया के पूर्व सरकार के द्वारा निर्गत 'निदेश की स्थल चयन समिति के द्वारा करना है' तथा उसका विधिवत प्रतिवेदन भी प्रस्ताव के साथ भेजना है, जिसका अनुपालन नहीं होने के कारण अर्जित होने वाली भूमि की किस्म निर्धारण में में काफी संशय उत्पन्न होती है। इसलिए भू-अर्जन का प्रस्ताव देने के पूर्व समाहर्ता की अध्यक्षता में स्थल-चयन समिति की बैठक निश्चित रूप से कर ली जाय ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे। इस बिन्दु की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट किया गया।
- 9 मुख्यालय द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु जिला से जो पृच्छाएँ की जाती हैं, उसका अनुपालन फ़ैक्स/ई-मेल/विशेष दूत के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर निश्चित तौर पर किया जाय। ई-मेल के माध्यम से सूचना/प्रतिवेदन भेजने को प्राथमिकता दी जाय।
- 10 मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर SLP/MJC/LPA/CWJC, इत्यादि में यथा सम्भव दो सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल किया जाय तथा दायर प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित भू-अर्जन निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय। इस विषय का समीक्षा सप्ताहिक किया जाय तथा उसका भी प्रतिवेदन भेजा जाय।
- 11 पावरग्रीड/विद्युत उप केन्द्र तथा थर्मल पावर परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। इस विषयक भू-अर्जन कार्यों में किसी भी समस्या की स्थिति में अविलम्ब निदेशक, भू-अर्जन से दूरभाष पर सर्मक करने तथा अवश्यकतानुसार पत्राचार करने का निदेश दिया गया।
- 12 अधियाची विभाग/प्राधिकार के स्तर पर मुआवजा राशि लम्बित रहने की स्थिति में अधियाची विभाग/प्राधिकार को जिला स्तर से प्रत्येक माह स्मार पत्र निर्गत किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/निदेशक, भू-अर्जन को भी उपलब्ध कराया जाय।

- 13 बैठक में उपस्थित सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि भू-अर्जन के प्रस्तावों का पर्यवेक्षण अब Management Information System (MIS) के तहत भी किया जा रहा है। इसके संबंध में I.T Manager के द्वारा सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों के साथ डेटा इन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण पूर्व में दिया जा चुका है तथा User Manual की प्रति भी दी गयी है। सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को रिपोर्ट बनाने एवं पर्यवेक्षण करने हेतु प्रपत्र I, II एवं III के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा चुकी है। निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित भूमि अर्जन का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र- I, II एवं III में भरकर प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को भू-अर्जन निदेशालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय। किसी माह के प्रथम तारीख को अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- माह जनवरी के बैठक के तिथि तक एम0 आई0 एस प्रतिवेदन देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें काफी अच्छी प्रगति है। लेकिन अभी भी कुछ जिलों यथा शेखपुरा, मोतिहारी, गोपालगंज, बेतिया द्वारा अभी तक अप-डेट नहीं किया गया है, जो खेद का विषय है।
- 14 निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना का **E.mail- dla.bihar@yahoo.com** की सूचना सभी पदाधिकारियों को दी गई। साथ ही साथ मोबाइल एवं फैंक्स सं० की जानकारी दी गयी। मोबाइल नं०-9470032796 एवं 7782971795 / फैंक्स नं०-0612, 2217439 है।
- 15 सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी भू-अर्जन पदाधिकारियों एवं सभी विशेष जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि जिला भू-अर्जन कार्यालयों में अधिष्ठापित Computer, Broad band, Internet etc. इत्यादि के माध्यम से सूचनाओं का यथासाध्य आदान-प्रदान किया जाय। बैठक में मासिक प्रगति प्रतिवेदन को On Line भेजने के संबंध में विस्तृत रूप से सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया एवं यथाशीघ्र सभी प्रतिवेदन ऑन लाइन भेजने का निदेश दिया गया। विदित हो कि सरकार के प्रावधान के अनुसार प्राक्कलित राशि में 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) जो आकस्मिक मद में व्यय हेतु कर्णांकित रहती है, जिसके संबंध में सरकार द्वारा पत्र निर्गत है कि इसी मद से भू-अर्जन कार्यालय प्रायोजन हेतु भाड़े पर वाहन/कम्प्यूटर /कम्प्यूटर ऑपरेटर का प्रावधान किया गया है। (अगर अभी भी ऐसे कोई पदाधिकारी है जो वर्णित कार्रवाई नहीं किए है तो उन्हें निदेशित किया गया कि हर हाल में माह-फरवरी माह के अन्त तक सुनिश्चित करें)। इस संबंध में विस्तृत दिशा निदेश विभागीय पत्र 395/रा० 19.02.07 के कडिका 4.2 में दी गई है।
- 16 विधान सभा/विधान परिषद् से संबंधित लंबित आश्वासन एवं तारांकित प्रश्नों का अनुपालन/जबाब शीघ्र भेजवाएँ, जिससे अनुपालन प्रतिवेदन सही समय पर संबंधित अधिकारी को भेजा जा सके। इसमें किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं होनी चाहिए।
- 17 जिला भू-अर्जन कार्यालयों में कर्मियों की कमी की स्थिति में बिहार भू-अर्जन पनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति-2007 के संकल्प संख्य-747/रा० दिनांक-13.05.08 की कडिका-4.2 में निरूपित प्रावधानों के आलोक में कार्य संपादित कराया जाय। किसी भी स्थिति में कर्मियों की कमी के कारण भू-अर्जन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- 18 सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि धारा-4/6 के प्रस्ताव अर्थात् अधिसूचना/अधिघोषणा के प्रतिलिपि जिला अवर निबंधक को अवश्य आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे। साथ ही प्रस्ताव में खतियान की विवरणी विहित प्रपत्र में भेजा जाय। खतियान की प्रतिलिपि में सर्वे वर्ष भी अंकित की जाय तथ नक्सा के संबंध में निदेशित किया गया कि नक्सा के उपरी भाग पर थाना, मौजा एवं नक्शा वर्ष का उल्लेख करें।
- 19 सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि विशेष जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से प्राप्त भू-अर्जन संबंधित प्रस्ताव को भी त्वरित गति से निष्पादित करेंगे तथा सहयोग प्रदान करेंगे। भू-अर्जन से संबंधित किसी विषय पर अगर निदेशक विशेष भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय, जल संसाधन विभाग द्वारा बैठक बुलाई जाती है तो निश्चित रूप से भाग लेंगे।

जिलावार लम्बित मामलों की सूची ।

क्र०	परियोजना का नाम	जिला का नाम	धारा-4/6 के तहत स्वीकृति	धारा-7/17 (1) के तहत स्वीकृति	लम्बित मामला
01	हथुआ-भटनी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण-34	गोपालगंज	33	26	धारा-4/6 का 01 प्रस्ताव पृच्छाधीन। धारा-7/17 (1) का 07 प्रस्ताव अप्राप्त। जनवरी, 2011 से मई, 2011 तक 3 मौजा में 4/6 स्वीकृत तथा अप्रैल, 2012 से अगस्त, 2012 तक 4 मौजा में 4/6 स्वीकृत
ख	सम्पर्क सड़क, मौजा-दिधवा कचहरी उत्तर टोला	गोपालगंज	स्वीकृत (02.07.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-चमनपुरा	गोपालगंज	स्वीकृत (02.07.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-शामपुर	गोपालगंज	स्वीकृत (10.07.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-दिधवा कचहरी दक्षिण टोला	गोपालगंज	स्वीकृत (10.07.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-सिंगहा टोला बसडीला	गोपालगंज	स्वीकृत (21.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-केशोगौरा	गोपालगंज	स्वीकृत (21.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-सिंगहा टोला बगही	गोपालगंज	स्वीकृत (02.11.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-हकाम	गोपालगंज	पृच्छा		धारा-4/6 का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-हरडिया	गोपालगंज	स्वीकृत (24.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
ग	महम्मदपुर-छपरा पथ, मौजा-महुआ	गोपालगंज	स्वीकृत (04.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव आयुक्त के पास भेजा गया है, दिनांक-28.01.13
	महम्मदपुर-छपरा पथ, मौजा-कतालपुर	गोपालगंज	स्वीकृत (31.10.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव आयुक्त के पास भेजा गया है, दिनांक-20.01.13।
	महम्मदपुर-छपरा पथ, मौजा-दिधवा, चा0 नं0-5	गोपालगंज	स्वीकृत (06.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	महम्मदपुर-छपरा पथ, मौजा-दिधवा, चा0 नं0-7	गोपालगंज	स्वीकृत (19.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	महम्मदपुर-छपरा पथ, मौजा-शंकरपुर	गोपालगंज	स्वीकृत (24.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	महम्मदपुर-छपरा पथ, मौजा-राजापट्टी	गोपालगंज	स्वीकृत (24.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
घ	गंडक नदी पर पुल, रामपुर टेंगराही	गोपालगंज	स्वीकृत (29.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव आयुक्त के पास भेजा गया है।
	गंडक नदी पर पुल, नवादा	गोपालगंज	स्वीकृत (19.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव आयुक्त के पास भेजा गया है।
	गंडक नदी पर पुल, विशुनपुर	गोपालगंज	स्वीकृत (19.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।

	गंडक नदी पर पुल, भोजली हिस्सा-2	गोपालगंज	स्वीकृत (21.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	गंडक नदी पर पुल, राजवाही हिस्सा-1	गोपालगंज	स्वीकृत (05.10.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
ड	सोल्या नदी पर आर० सी० सी० पुल, मौजा-शेर	गोपालगंज	स्वीकृत (02.07.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
च	झरही नदी पर उपगम पथ, मौजा-रामपुर	गोपालगंज	स्वीकृत (21.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
छ	गाईड बांध, मौजा-निरंजना	गोपालगंज	स्वीकृत (21.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	गाईड बांध, मौजा-राजवाही हिस्सा-2	गोपालगंज	स्वीकृत (21.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	गाईड बांध, मौजा-रामपुर टेंगराही	गोपालगंज	स्वीकृत (29.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लंबित।
	गाईड बांध, मौजा-गमहरिया	गोपालगंज	पृच्छा (11.12.12)		
	गाईड बांध, मौजा-भोजली हिस्सा 02	गोपालगंज	पृच्छा (11.12.12)		
ज	मुख्य मंत्री सेतु, मौजा-रसौती	गोपालगंज	स्वीकृत (31.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव आयुक्त के पास भेजा गया है, दिनांक-05.02.13।
02	पिपराही घाट पुल	शिवहर	स्वीकृत (07.02.12)	प्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव निदेशालय में प्राप्त।
04	सम्पर्क सड़क कुल प्रस्ताव-30	कटिहार	स्वीकृत-25 पृच्छाधीन-5	स्वीकृत-09 21 अप्राप्त	जिला स्तार पर लंबित।
05	पहुँच पथ कुल प्रस्ताव-02	अरवल	स्वीकृत-02	02	दखल-कब्जा लंबित।
06	महाराजगंज-मशरख नई रेल लाईन, 36	सिवान	36	35	7/17(1) का का एक प्रस्ताव स्वीकृत्याधीन।
07	मेडिकल कॉलेज पावापुरी पहुँच पथ	नालन्दा	स्वीकृत	स्वीकृत	2 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
ख	नव नालन्दा महाविहार सांस्कृतिक ग्राम	नालन्दा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। (राशि के अभाव में)।
ग	पथ चौड़ीकरण, मौजा-सेवैत, मनियाँमा	नालन्दा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 2 प्रस्ताव लंबित।
घ	रा० उ० प० सं०-78, कुल प्रस्ताव-43	नालन्दा	43	43	01 मौजा का दखल कब्जा लंबित।
ड	रा० उ० प० सं०-78, बकास्त, कुल प्रस्ताव-28	नालन्दा	24	09	09.01.12 एवं 28.09.12 को धारा-4/6 का स्वीकृत।
च	पहुँच पथ, कुल प्रस्ताव-16	नालन्दा	16	09	16.11.12 को स्वीकृत। धारा-4/6 का 06 प्रस्ताव लंबित एवं 01 प्रस्ताव में पृच्छा।
छ	अंचल भवन	नालन्दा	01	अप्राप्त	
08	बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ संख्या-78, कुल प्रस्ताव-59	पटना	स्वीकृत-54	स्वीकृत-51	लखना च० नं०-3, 4/6 15.06.12 को स्वीकृत। घोरझौर 4/6 10.10.12 को स्वीकृत। नीमा च० नं०-1 4/6 14.11.12 को स्वीकृत।

घ	मेगा औद्योगिक पार्क भूमि बैंक परियोजना	पटना	स्वीकृत	स्वीकृत	1 मौजा-सिकन्दरपुर (299.95 एकड़) का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त रहने के कारण
ङ	मौलाना मजहूरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय	पटना	स्वीकृत (22.06.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित। उच्च न्यायालय द्वारा रोक।
च	नेउरा-दनियावाँ नई रेल लाईन, 47	पटना	47	46	धारा-7/17(1) का 01 प्रस्ताव लंबित (मौजा-डुमरी)।
छ	मीठापुर, रेल उपरी पुल, कुल प्रस्ताव-03	पटना	03	02	03.07.12 को 4/6 का पृच्छा
झ	चिरैयाटांड, कुल प्रस्ताव-01	पटना	स्वीकृत (26.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव एक सप्ताह में देने का निदेश।
ञ	भारत तिब्बत सीमा बल, कुल प्रस्ताव-01	पटना	01	स्वीकृत	
ट	गंगा रेल पुल, मौजा-दीघा चादर-01	पटना	स्वीकृत (28.02.12)	स्वीकृत	
	गंगा रेल पुल, मौजा-रुकनपुरा	पटना	पृच्छा (19.06.12)		
	गंगा रेल पुल, मौजा-जलालपुर	पटना	शुद्धि पत्र में पृच्छा(16.01.12)		
ठ	एन0 एच0-78 बकास्त, कुल प्रस्ताव-42	पटना	01	अप्राप्त	23.11.12 को स्वीकृत
ड	पुल निर्माण, कुल प्रस्ताव-03	पटना	03	02	28.09.12 को 4/6 स्वीकृत
09	बी0 आर0 बी0 सी0 एल0	औरंगाबाद	स्वीकृत	स्वीकृत	17 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
ख	एन0 पी0 जी0 सी0	औरंगाबाद	स्वीकृत	स्वीकृत	15 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
10	एस0 एस0 बी0, मौजा-भकुराहर	सीतामढ़ी	स्वीकृत	स्वीकृत	प्राक्कलन प्रस्ताव पृच्छाधीन।
	एस0 एस0 बी0	सीतामढ़ी	स्वीकृत	स्वीकृत	7 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
	एस0 एच0-87	सीतामढ़ी	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 09 प्रस्ताव अप्राप्त।
ख	ग्रिड सब स्टेशन, मौजा-नदोखर	कैमूर	स्वीकृत	स्वीकृत (2938/13.12.12)	दखल-कब्जा लंबित।
12	संपर्क सड़क, मौजा-पंचगछिया	सहरसा	स्वीकृत (02.07.12)	स्वीकृत (30.10.12)	
	संपर्क सड़क, मौजा- नवहट्टा	सहरसा	स्वीकृत	स्वीकृत	
ख	बलुआहा घाट से गंडौल के बीच पुल, 1. मौजा-थनवार 2. मौजा-प्राणपुर 3. मौजा-गंडौल 4. मौजा-भेलाही 5. मौजा-बंधवाहाट 6. मौजा-खिरहा	सहरसा	28.06.12 07.05.12 07.05.12 04.05.12 17.12.12 10.05.12	30.11.12 14.12.12 14.09.12 26.09.12 अप्राप्त 02.07.12	आयुक्त के स्तर से पृच्छाधीन।

ग	सोनवर्षा ग्वालपाड़ा में आर० सी० सी० पुल, मौजा-अतलखा	सहरसा	स्वीकृत	स्वीकृत	
घ	अनुमण्डल कार्यालय, मौजा-सिमरी बख्तियारपुर	सहरसा	स्वीकृत (01.01.13)	अप्राप्त	
13	एस० एस० बी०, 1. मौजा-मुखिया पट्ट 2. मौजा-खौना 3. मौजा-भदौर	मधुबनी	स्वीकृत्याधीन		
	एस० एस० बी०, मौजा-शिलानाथ दुल्लीपट्टी	मधुबनी	धारा-4/6 स्वीकृत (1487/29.06. 12)	स्वीकृत (26.10.12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त।
	एस० एस० बी०, मौजा-बेलही	मधुबनी	धारा-4/6 स्वीकृत (2390/11.10. 12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस० एस० बी०, मौजा-कुमरखत (महुलिया)	मधुबनी	धारा-4/6 स्वीकृत (2391/11.10. 12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
14	एस० एस० बी०, मौजा-भागपरासी	अररिया	धारा-4/6 स्वीकृत (1450/25.06. 12)	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित।
	एस० एस० बी०, मौजा-बेला	अररिया	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस० एस० बी०, मौजा-भौरोगंज	अररिया	स्वीकृत (दि-04.09.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस० एस० बी०, मौजा-अशाभाग डुब्बा टोला	अररिया	स्वीकृत (1554 दि०-25. 08.10)	स्वीकृत (746/29.04.11)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त।
	एस० एस० बी०, मौजा-मुरारीपुर	अररिया	स्वीकृत (64/06.01.12)	स्वीकृत (1504/03.07. 12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त।
	एस० एस० बी०, ग्राम-बड़ौदा, मौजा- आमगाछी	अररिया	स्वीकृत	प्राप्त	व्ययगत, 02 वर्ष के अंदर दखल-कब्जा नहीं होने के कारण।
	एस० एस० बी०, मौजा-बरमसिया रानी कट्टा	अररिया	स्वीकृत (105 दि०-10. 01.12)	स्वीकृत (1503/03.07. 12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त।
	एस० एस० बी०, मौजा-मुरारीपुर (सिकटी)	अररिया	स्वीकृत (115 दि०-12. 01.12)	स्वीकृत (1505/03.07. 12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त।
ग	पुलिस केन्द्र, मौजा-हड़िया	अररिया	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित।
15	एस० एस० बी०, मौजा-गोपालपुर	सुपौल	स्वीकृत (690 दि०-26.	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।

	(लालमनपट्टी)		07.12)		
ख	पुल निर्माण, मौजा-करमत एराजी	सुपौल	स्वीकृत	अप्राप्त	
16	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन (द्वितीय चरण) 43	बाँका	43	31	धारा-7/17(1) का 04 प्रस्ताव जाँचाधीन और 07 प्रस्ताव अप्राप्त।
ख	बाराहाट से बाँका रेल(गै0 म0 आम), 22	बाँका	22	20	धारा-7/17(1) का 02 प्रस्ताव अप्राप्त।
ग	देवघर सुल्तानगंज नई रेल लाईन (गै0 म0 आम) 08	बाँका	स्वीकृत-07 पृच्छा-01 (22.01.10)	04	धारा-7/17(1) का 01 प्रस्ताव जाँचाधीन और 02 प्रस्ताव अप्राप्त।
घ	काँवरिया पथ, 34	बाँका	34	31	धारा-7/17(1) का 02 प्रस्ताव अप्राप्त एवं 01 प्रस्ताव जाँचाधीन।
ड	पुलिस केन्द्र बाँका, 02	बाँका	02	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का 02 प्रस्ताव अप्राप्त।
17	काँवरिया पथ	मुंगेर	स्वीकृत	स्वीकृत	15 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
	काँवरिया पथ, मौजा-कुमरसार	मुंगेर	स्वीकृत (2583/02.11.12)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	काँवरिया पथ, मौजा-लौढिया	मुंगेर	प्राप्त	-	पत्रांक-2497/25.10.12 द्वारा पृच्छा।
	काँवरिया पथ, मौजा-मौजमा	मुंगेर	स्वीकृत (08.11.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।
	काँवरिया पथ, मौजा-अफजलपुर	मुंगेर	स्वीकृत (14.12.10)	स्वीकृत (22.11.12)	दखल-कब्जा अप्राप्त।
18	काँवरिया पथ	भागलपुर	घौधीबेलारी स्वीकृत	स्वीकृत	प्राक्कलन में पृच्छा (1147/22.05.12)
ख	बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति 03	भागलपुर	03	01	धारा-7/17(1) का 02 प्रस्ताव अप्राप्त।
ग	पीरपैती धर्मल पावर	भागलपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	02 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
घ	थाना भवन, मौजा-अकबरनगर	भागलपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित।
19	प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय	जहानाबाद	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
20	रा0 उ0 प0 सं0-83 कुल प्रस्ताव-09	नवादा	स्वीकृत-08 पृच्छा-01	अप्राप्त	4/6 स्वीकृत 31.08.12
21	आई0 टी0 आई, इन्दपै	जमुई	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित।
ख	एस0 एच0-8, मौजा-बेला	जमुई	प्राप्त	-	पत्रांक-2509, दिनांक- 25.10.12 द्वारा पृच्छा
	एस0 एच0-8, मौजा-पंचमहुआँ	जमुई	स्वीकृत्याधीन	-	
ग	आर0 सी0 सी0 पुल, मौजा-केन्दुआँ	जमुई	स्वीकृत (30.11.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	आर0 सी0 सी0 पुल, मौजा-सोनो (टोला बलथर)	जमुई	स्वीकृत (30.11.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
घ	बटालियन, मौजा-घोटारी	जमुई	प्राप्त	-	पत्रांक-2363, दिनांक-10.10.12 द्वारा पृच्छा

	बटालियन, मौजा-खावा	जमुई	प्राप्त	-	प0-2329, दि0-09.10.12 द्वारा पृच्छा
22	सम्पर्क सड़क, मौजा-भगवानपुर रकवा-0. 03 एकड़	सारण	स्वीकृत (09.01.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-चैनपुर चमरियाँ	सारण	स्वीकृत (02.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-मठियाँ	सारण	स्वीकृत (28.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-सिकटी खनाजहाँ	सारण	स्वीकृत (04.10.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	सम्पर्क सड़क, मौजा-भगवानपुर रकवा-0. 23 एकड़	सारण	स्वीकृत (02.11.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
ख	एप्रोच पथ, मौजा-तकियाँ	सारण	स्वीकृत (26.10.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
ग	महम्मदपुर-छपरा पथ, कर्णकुदरिया-02	सारण	स्वीकृत (28.09.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
घ	थाना भवन, मौजा-मौजमपुर	सारण	स्वीकृत (21.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
ङ	छपरा-मुजफ्फरपुर (रेवा) रेल कुल प्रस्ताव-25	सारण	स्वीकृत 25	स्वीकृत 24	धारा-7/17(1) का 01 प्रस्ताव अप्राप्त।
23	कजरा ताप विद्युत गृह, मौजा-महरथपुर	लखीसराय	स्वीकृत (28.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त। दखल-कब्जा लंबित।
ख	विद्युत उपकेन्द्र विस्तारी करण, मौजा-कोरिया भागलपुर	लखीसराय	स्वीकृत (10.12.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।
ग	सम्पर्क पथ, मौजा-रहुआ टोला-मुड़वडियाँ	लखीसराय	स्वीकृत	स्वीकृत (30.11.12)	दखल-कब्जा की सूचना अप्राप्त।
घ	ऊपरी पुल एवं सम्पर्क सड़क	लखीसराय	स्वीकृत	स्वीकृत (24.07.12)	मूल्य निर्धारण के प्रस्ताव में पृच्छा।
24	आर0 सी0 सी0 पुल, मौजा-मेधौना	खगड़िया	स्वीकृत	स्वीकृत (28.11.12)	दखल-कब्जा की सूचना अप्राप्त।
ख	आर0 सी0 सी0 पुल, मौजा-खोटा	खगड़िया	स्वीकृत	स्वीकृत (29.11.12)	दखल-कब्जा की सूचना अप्राप्त।
ग	रेल परियोजना कुल प्रस्ताव-02	खगड़िया	पृच्छा		
25	एस0 एस0 बी0 (28 बी0 बटालियन)	किशंगज	स्वीकृत	स्वीकृत	5 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
ख	एस0 एस0 बी0 (12 बी0 बटालियन)	किशंगज	स्वीकृत	स्वीकृत	7 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
ग	एस0 एस0 बी0 (36 बी0 बटालियन)	किशंगज	स्वीकृत	स्वीकृत	8 मौजा का दखल-कब्जा लंबित। राशि अप्राप्त।
26	हाजीपुर-सुगौली, हाजीपुर, श्रीपुर, भटहा, केशरिया,	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	पृच्छा	अप्राप्त	धारा-4/6 का प्रस्ताव लंबित।
ख	एस0 एस0 बी0, मौजा-सुन्दरपुर जोलगाँव	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	स्वीकृत (13.11/13.06. 12)	स्वीकृत (25.30/26.10. 12)	दखल-कब्जा प्रतिवेदन अप्राप्त।

27.	गया-चतरा नई रेल लाईन 08	गया	स्वीकृत-07 पृच्छा-01	स्वीकृत-06	7/17 का 01 रेलवे द्वारा रोक देने का (मौजा-सिजुआ) अनुरोध किया गया है।
ख	पहुँच पथ कुल प्रस्ताव-05	गया	स्वीकृत-05	स्वीकृत-05	दखल-कब्जा लम्बित।
ग	सीमा सुरक्षा बल कुल प्रस्ताव-01	गया	स्वीकृत-01		4/6 स्वीकृत 07.08.12
घ	प्रशिक्षण संस्थान भवन कुल प्रस्ताव-01	गया	स्वीकृत-01		4/6 स्वीकृत 24.08.12
28	डोरीगंज-बबुरा गंगा नदी पर पुल निर्माण, मौजा-धनडीहा	भोजपुर	स्वीकृत (14.11.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लम्बित।
	डोरीगंज-बबुरा गंगा नदी पर पुल निर्माण, मौजा-कोईलवर चा0 नं0-1	भोजपुर	स्वीकृत (01.11.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लम्बित।
ख	सकड्डी-नासरीगंज राज्य उच्च पथ, मौजा-खडौवा बुजुर्ग	भोजपुर	स्वीकृत (01.10.12)	जाँचाधीन	
	सकड्डी-नासरीगंज राज्य उच्च पथ, मौजा-करवासीन	भोजपुर	स्वीकृत (15.10.12)	पृच्छाधीन	
	सकड्डी-नासरीगंज राज्य उच्च पथ, मौजा-सकड्डी	भोजपुर	स्वीकृत (28.08.12)	जाँचाधीन	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लम्बित।
	सकड्डी-नासरीगंज राज्य उच्च पथ, मौजा-जलपुरा	भोजपुर	स्वीकृत (15.10.12)	पृच्छाधीन	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लम्बित।
	सकड्डी-नासरीगंज राज्य उच्च पथ, मौजा-बंशी डेहरी	भोजपुर	स्वीकृत (26.10.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लम्बित।
	सकड्डी-नासरीगंज राज्य उच्च पथ, मौजा-खड़ाव चतुर्भुज	भोजपुर	स्वीकृत (04.06.12)	पृच्छा	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लम्बित।
	सकड्डी-नासरीगंज राज्य उच्च पथ, मौजा-पेउरचक	भोजपुर	स्वीकृत (28.02.12)	अप्राप्त	धारा-7/17 (1) का प्रस्ताव लम्बित।
ग	थाना भवन, कुल प्रस्ताव-05	भोजपुर	04	04	मौजा-सिन्हा- 4/6 का पृच्छा।
घ	पहुँच पथ, कुल प्रस्ताव-03	भोजपुर	03	02	01 प्रस्ताव व्ययगत (मौजा-कसाप)
29	थाना भवन, मौजा-पटेढी बेलसर	वैशाली	स्वीकृत (12.03.12)	अप्राप्त	7/17(1) का प्रस्ताव लम्बित।
ख	हाजीपुर सुगौली रेल कुल प्रस्ताव- 12	वैशाली	स्वीकृत-08	स्वीकृत-04	4/6 स्वीकृत 24.01.12, 18.10.12 एवं 28.03.12
30	पुर्नवास, मौजा-उमरपुर	बक्सर	स्वीकृत (22.09.11)	अप्राप्त	धारा 7/17(1) का प्रस्ताव लम्बित।
ख	थाना भवन, कुल प्रस्ताव-04	बक्सर	स्वीकृत-04	1 स्वीकृत	4/6 स्वीकृत 06.01.12, 14.06.12 एवं
ग	चौसा विद्युत ताप गृह	बक्सर	स्वीकृत	स्वीकृत	परियोजना में 03 मौजा का दखल-कब्जा

					लंबित।
घ	जलापूर्ति, कुल प्रस्ताव-03	बक्सर	स्वीकृत-03	अप्राप्त	4/6 स्वीकृत 14.06.12, 10.07.12 एवं 17.12.12
ड	थाना भवन, मौजा-केसठ	बक्सर	स्वीकृत (10.07.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
च	संपर्क सड़क, कुल प्रस्ताव-10	बक्सर	10	स्वीकृत-0109 अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
31	गंडक नदी पर उच्च स्तरीय पुल, मौजा- धनहा	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	पृच्छा (2124/18.09.12)		धारा-4/6 के प्रस्ताव में पृच्छा।
ख	छितौनी तमकुही नई बड़ी रेल लाईन, कुल प्रस्ताव-10	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	स्वीकृत-8 (02 प्रस्ताव में पृच्छा अब तक अप्राप्त)	स्वीकृत-3	4/6 स्वीकृत 29.11.11 एवं 06.01.12,
32	काँटी थर्मल पावर न्यू ऐस डैक पाईप लाईन निर्माण	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	02 मौजा का दखल-कब्जा लंबित।
	काँटी थर्मल पावर न्यू ऐस डैक पाईप लाईन निर्माण, मौजा-कसवा काँटी चा0 नं0-05	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	दर निर्धारण में पृच्छा (प0-2970/18.12.12)
ख	सर्पक सड़क, मौजा-सादुल्लाहपुर	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत (07.11.12)	अप्राप्त	7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
ग	मुजफ्फरपुर-वैशाली रेल, मौजा-भलुई रसुल, भलुई खान, शंकरपुर	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत (25.01.12 एवं 18.10.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
ग	मुख्य मंत्री सेतु निर्माण, मौजा- महेशवारा	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत (31.08.12)	अप्राप्त	7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
घ	सर्पक सड़क, मौजा-केवटासा	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत (05.11.12)	अप्राप्त	7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	सर्पक सड़क, मौजा-पैगम्बरपुर	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत (07.11.12)	अप्राप्त	7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	सर्पक सड़क, मौजा-गोदाई फुलकाहाँ	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत (05.11.12)	अप्राप्त	7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
ड	पुल एवं पहुँच पथ, (रधईघाट)	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	4 मौजा दखल- कब्जा लंबित।
च	मुजफ्फरपुर रेवा रेल, कुल प्रस्ताव-40	मुजफ्फरपुर	स्वीकृत 40	स्वीकृत 26	7/17(1) का 14 प्रस्ताव अप्राप्त।
33	विजय घाट के समीप पुल एव पहुँच पथ, मौजा-भटगामा	मधेपुरा	स्वीकृत	स्वीकृत	
ख	पुलिस लाईन	मधेपुरा	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा लंबित।
ग	राज्य उ0 प0 सं0-91, 1 मौजा-कुस्थन 2. मौजा-	मधेपुरा			

	2. मौजा-डुमरा मोहन 3. मौजा-मराची उजागीर		स्वीकृत स्वीकृत	अप्राप्त अप्राप्त	
घ	नदी पर पुल एवं पहुँच पथ 1. मौजा-अधारपुर 2. मौजा-बेलसंडी 3. मौजा-घोघराहा	समस्तीपुर	स्वीकृत स्वीकृत पृच्छाधीन	अप्राप्त स्वीकृत्याधीन	
ड	विस्थापितो को पुनर्वास मौजा-हरपुर सैदावाद	समस्तीपुर	स्वीकृत	स्वीकृत	
च	सोरमार हाट से हायाघाट तटबंध में बांध ऊचीकरण, 1. मौजा-खरसर 2. मौजा-जदुमेहसी 3. मौजा-भुसकौल 4. मौजा-घोघराहा 5. मौजा-बलुआहा 6. मौजा-बरहेता 7. मौजा-इसुपुर 8. मौजा-मनकौली 9. मौजा-नामापुर 10. मौजा-जटमलपुर 11. मौजा-नीमाचक हैदर	समस्तीपुर	पृच्छाधीन स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत पृच्छाधीन स्वीकृत पृच्छाधीन पृच्छाधीन स्वीकृत	अप्राप्त	
35	एस0 एच0-83, मौजा-सामस	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस0 एच0-83, मौजा-अम्बारी	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस0 एच0-83, मौजा-सुगिया	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस0 एच0-83, मौजा-रामपुर सिंढाय	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस0 एच0-83, मौजा-निमी	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस0 एच0-83, मौजा-खुरमपुर	शेखपुरा	स्वीकृत	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।
	एस0 एच0-83, मौजा-वहिकट्टा	शेखपुरा	स्वीकृत	स्वीकृत (25.10.12)	दखल-कब्जा का प्रतिवेदन अप्राप्त।
	एस0 एच0-83, मौजा-ओनामा	शेखपुरा	प्राप्त	-	पत्रांक-2372, दिनांक-10.10.12 द्वारा पृच्छा।
एस0 एच0-83, मौजा-वहिकट्टा	शेखपुरा	प्राप्त	-	पत्रांक-2362, दिनांक-10.10.12 द्वारा पृच्छा।	
एस0 एच0-83, मौजा-शेखोपुर सराय	शेखपुरा	प्राप्त	-	पत्रांक-2513, दिनांक-25.10.12 द्वारा पृच्छा।	
ख	ग्रीड उपकेन्द्र, मौजा-अहियापुर	शेखपुरा	स्वीकृत	स्वीकृत (2309/05.10. 12)	दखल-कब्जा लंबित।
ग	शेखपुरा पुरैना पथ मौजा-कुण्डा	शेखपुरा	स्वीकृत (06.08.12)	अप्राप्त	धारा-7/17(1) का प्रस्ताव लंबित।

36	पुनर्वास, मौजा-सोनापुर	बेगूसराय	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा का प्रतिवेदन अप्राप्त।
	पुनर्वास, मौजा-सोनापुर	बेगूसराय	स्वीकृत	स्वीकृत	दखल-कब्जा का प्रतिवेदन अप्राप्त।
	पुनर्वास, मौजा-महमदपुर गौतम	बेगूसराय	प्राप्त	-	2515/25.10.12 द्वारा पृच्छा।
	पुनर्वास, मौजा-बरौनी-2	बेगूसराय	प्राप्त	-	2816/29.11.12 द्वारा पृच्छा।
ख	सम्पर्क सड़क, मौजा-सागीडीह	बेगूसराय	स्वीकृत (29.08.12)	स्वीकृत्याधीन	
37	राज्य उच्च पथ सं०-81, मौजा-दनवार	रोहतास	स्वीकृत (02.08.12)	अप्राप्त	जिला स्तार पर लंबित।
	राज्य उच्च पथ सं०-81, मौजा-सवाड़ी	रोहतास	शुद्धि पत्र निर्गत 12.11.12	पेपर प्रकाशन अप्राप्त	जिला स्तार पर लंबित।
38	वैसा पुल परियोजना	पूर्णियाँ	स्वीकृत	स्वीकृत	
ख	हनुमान मंदिर पुल, मौजा-कसबा	पूर्णियाँ	स्वीकृत	अप्राप्त	जिला स्तार पर लंबित।
ग	धमदाहा घाट पुल	पूर्णियाँ	स्वीकृत	अप्राप्त	जिला स्तार पर लंबित।
घ	लोहिया चौक पुल धमदाहा	पूर्णियाँ	स्वीकृत	अप्राप्त	जिला स्तार पर लंबित।
ङ	लिबरी पुल धमदाहा	पूर्णियाँ	स्वीकृत	अप्राप्त	जिला स्तार पर लंबित।
च	सिंघारापट्टी पुल धमदाहा	पूर्णियाँ	स्वीकृत	अप्राप्त	जिला स्तार पर लंबित।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, गन्ना विकास विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. आप्त सचिव, मा० मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
9. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णिया/सहरसा/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. सभी समाहर्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11. सभी अपर समाहर्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट, पटना।
14. उप मुख्य अभियंता/नि०/भूमि/महेन्द्रघाट, पटना।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना।
16. उप महाप्रबंधक,(एस०टी०), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना-800001.
17. मुख्य प्रबंधक (बॉका/ लखीसराय), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, पॉचवीं तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना-800001.
18. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत भवन-II, बेली रोड, पटना।
19. उप मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, राजगीर।
20. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
21. उप मुख्य अभियंता, हरनौत रेल कारखाना, पूर्व मध्य रेलवे, नालन्दा।
22. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना।
23. द्वितीय कमान अधिकारी, 14 वी.एन.एस.एस.वी, जयनगर (मधुबनी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
24. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, डी०-63, श्री कृष्णापुरी, पटना।
25. प्रबंधक, (तकनीकी), पी०आई०यू०, एन०एच०ए०आई०, दरभंगा।

1/ 2/ 13

(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू-अर्जन।